

STUDIO TECNICO
Ing. Marcello Vacca

Via Cappuccini n° 4, 09090 Masullas (OR)
Tel./fax 0783 991829
e-mail: ing.marcellovacca@gmail.com

UNIONE DEI COMUNI "PARTE MONTIS"

via Ugo Foscolo 1, Mogoro

LAVORI DI:

**RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIUOCO IN ERBA
ARTIFICIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE CONNESSE**

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

DATA:

28 02 2018

AGGIORNAMENTO:

ALLEGATO:

**H. CRONOPROGRAMMA E QUADRO INCIDENZA
MANODOPERA**

IL PROGETTISTA:

Ing. Marcello Vacca

COLLABORATORI:

P.e. Giuseppe Mascia- Ing. Francesco Sedda- geom. Moira Pilloni
geom. Valentino Cascinu - geom. Alessio Vargioni

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI:

Rag. Mansueto Siuni

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Paolo Frau

[illegible]

Num.	Fase di lavoro	Durata	41	42	43	44	45			46	47	48	49	50		51	52	53	54	55			56	57	58	59	60		
A	Accantieramento generale	2																											
A1	Realizzazione recinzione di cantiere	2																											
B	Demolizioni	8																											
B1	Smontaggio e ricollocazione porta	3																											
B2	Demolizione e rimozione pavimentazione in bitume	5																											
B3	Asporto materiale di risulta (carico, trasporto, scarico)	5																											
C	Scavi per la realizzazione drenaggio...	50																											
C1	Scavo di scoticamento	10																											
C2	Scavo a sezione ristretta e obbligata...	5																											
C3	Posa in opera del vespaio-sottofondo drenante	3																											
C4	Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile	5																											
C5	Compattazione del piano di posa	2																											
C6	Movimentazione e posa dello strato in geotessile	5																											
C7	Stesa del materiale e formazione strati	12															12												
C8	Compattazione per strati	12															12												
C9	Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti	8																											
C10	Posa pozzetti, chiusini	8																											
D	Opere in calcestruzzo armato	18																											
D1	Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere...	3																											
D2	Asporto di materiale di risulta (carico, trasporto, scarico)	3																											
D3	Collocazione e rimozione delle cassetture...	7																											
D4	Allestimento e posa dell'armatura...	10																											
D5	Getto di cls con autobetoniera...	2																											
D6	Vibrazione getto...	2																											
E	Realizzazione impianto di irrigazione	15																											
E1	Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate	15																											
E2	Posa delle opere di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc	10																											
F	Posa del manto in eraba sintetica	40																											
F1	Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli	37																											
F2	Posa del manto in eraba sintetica	37																											
F3	Realizzazione dell'intaso	3																											
G	Smobilizzo del cantiere	2																											
G1	Smantellamento recinzione di cantiere...	2																											

I LAVORI SI INTERROMPONO PER 45 GG AL 60-MO GIORNO PER CONSENTIRE COLLAUDO DEL FONDO

[illegible]

Num.	Fase di lavoro	Durata	126	127	128	129	130			131	132	133	134	135		136	137	138	139	140			141	142	143	144	145		
A	Accantieramento generale	2																											
A1	Realizzazione recinzione di cantiere	2																											
B	Demolizioni	8																											
B1	Smontaggio e ricollocazione porta	3																											
B2	Demolizione e rimozione pavimentazione in bitume	5																											
B3	Asporto materiale di risulta (carico, trasporto, scarico)	5																											
C	Scavi per la realizzazione drenaggio...	50																											
C1	Scavo di scoticamento	10																											
C2	Scavo a sezione ristretta e obbligata...	5																											
C3	Posa in opera del vespaio-sottofondo drenante	3																											
C4	Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile	5																											
C5	Compattazione del piano di posa	2																											
C6	Movimentazione e posa dello strato in geotessile	5																											
C7	Stesa del materiale e formazione strati	12																											
C8	Compattazione per strati	12																											
C9	Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti	8																											
C10	Posa pozzetti, chiusini	8																											
D	Opere in calcestruzzo armato	18																		18									
D1	Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere...	3																											
D2	Asporto di materiale di risulta (carico, trasporto, scarico)	3																											
D3	Collocazione e rimozione delle cassature...	7						7																					
D4	Allestimento e posa dell'armatura...	10															10												
D5	Getto di cls con autobetoniera...	2																	2										
D6	Vibrazione getto...	2																	2										
E	Realizzazione impianto di irrorazione	15																											
E1	Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate	15																											
E2	Posa delle opere di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc	10																											
F	Posa del manto in eraba sintetica	40																											
F1	Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli	37																											
F2	Posa del manto in eraba sintetica	37																											
F3	Realizzazione dell'intaso	3																											
G	Smobilizzo del cantiere	2																											
G1	Smantellamento recinzione di cantiere...	2																											

[illegible]

Num.	Fase di lavoro	Durata	166	167	168	169	170		171	172	173	174	175		176	177	178	179	180		181	182	183	184	185			
A	Accantieramento generale	2																										
A1	Realizzazione recinzione di cantiere	2																										
B	Demolizioni	8																										
B1	Smontaggio e ricollocazione porta	3																										
B2	Demolizione e rimozione pavimentazione in bitume	5																										
B3	Asporto materiale di risulta (carico, trasporto, scarico)	5																										
C	Scavi per la realizzazione drenaggio...	50																										
C1	Scavo di scoticamento	10																										
C2	Scavo a sezione ristretta e obbligata...	5																										
C3	Posa in opera del vespaio-sottofondo drenante	3																										
C4	Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile	5																										
C5	Compattazione del piano di posa	2																										
C6	Movimentazione e posa dello strato in geotessile	5																										
C7	Stesa del materiale e formazione strati	12																										
C8	Compattazione per strati	12																										
C9	Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti	8																										
C10	Posa pozzetti, chiusini	8																										
D	Opere in calcestruzzo armato	18																										
D1	Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere...	3																										
D2	Asporto di materiale di risulta (carico, trasporto, scarico)	3																										
D3	Collocazione e rimozione delle cassature...	7																										
D4	Allestimento e posa dell'armatura...	10																										
D5	Getto di cls con autobetoniera...	2																										
D6	Vibrazione getto...	2																										
E	Realizzazione impianto di irrorazione	15																										
E1	Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate	15																										
E2	Posa delle opere di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc	10																										
F	Posa del manto in eraba sintetica	40																	40									
F1	Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli	37											37															
F2	Posa del manto in eraba sintetica	37										37																
F3	Realizzazione dell'intaso	3																3										
G	Smobilizzo del cantiere	2																	2									
G1	Smantellamento recinzione di cantiere...	2																	2									

Comune di Mogoro
Provincia di Or

OGGETTO: RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIUOCO IN ERBA
ARTIFICIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE CONNESSE - PRIMO STRALCIO -

COMMITTENTE: Unione dei comuni Parte Montis

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

(Art. 39, d.P.R. 207/10 - Det. A.V.LL.PP. 37/00 e 2/01)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 355.526,42
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza	€ 110.669,34
Oneri della sicurezza	€ 1.600,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 92.873,59
Costo complessivo dell'opera	€ 450.000,00

Masullas , li 28/02/2018

Il Progettista:
Ing. Marcello Vacca

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA																		
COSTO DI COSTRUZIONE					SPESE GEN. E UTILI		SICUREZZA	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANODOPERA	
N° P R O G R	Rif.Elenco Prezzi Unitari	Prezzo di applicazione	Quantita'	Prezzo per quantità	Utili del 0,00%	Spese generali del 0,00%	Spese della sicurezza del 0,00%	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo della manodopera	Incidenza percentuale della quantità di manodopera
		P	Q	PQ=P*Q	$QU=Q*(P-P/(1+IU))$	$QSG=Q*[(P-U)-(P-U)/(1+ISG)]$	$QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U-SG)/(1+IS)]$	M	Q	MQ	N	Q	NQ	T	Q	TQ	MOQ	MOQ/PQ
1	d1001	€ 223,00	2,00	€ 446,00				€ 0,15	2,00	€ 0,30	€ 60,00	2,00	€ 120,00				€ 325,70	73,03%
2	d1005	€ 179,20	1,54	€ 275,97				€ 1,45	1,54	€ 2,23	€ 76,00	1,54	€ 117,04				€ 156,70	56,78%
3	d1008	€ 13,20	45,00	€ 594,00				€ 0,22	45,00	€ 9,90	€ 5,30	45,00	€ 238,50				€ 345,60	58,18%
4	d1015	€ 17,15	6,00	€ 102,90				€ 0,15	6,00	€ 0,90	€ 8,55	6,00	€ 51,30				€ 50,70	49,27%
5	d1018	€ 1,40	6.955,00	€ 9.737,00							€ 0,66	6.955,00	€ 4.590,30				€ 5.146,70	52,86%
6	d1020	€ 14,55	1.017,46	€ 14.804,04				€ 2,55	1.017,46	€ 2.594,52	€ 3,65	1.017,46	€ 3.713,73				€ 8.495,79	57,39%
7	d1025	€ 27,65	91,81	€ 2.538,55				€ 8,08	91,81	€ 741,82	€ 3,95	91,81	€ 362,65				€ 1.434,07	56,49%
8	d1030	€ 7,10	6.955,00	€ 49.380,50				€ 3,87	6.955,00	€26.915,85	€ 0,72	6.955,00	€ 5.007,60				€ 17.457,05	35,35%
9	d1035	€ 1,60	6.955,00	€ 11.128,00				€ 1,05	6.955,00	€ 7.302,75	€ 0,06	6.955,00	€ 417,30				€ 3.407,95	30,63%
10	d1040	€ 144,50	14,00	€ 2.023,00				€ 81,41	14,00	€ 1.139,74	€ 12,00	14,00	€ 168,00				€ 715,26	35,36%
12	d1045	€ 35,10	345,20	€ 12.116,52				€ 16,90	345,20	€ 5.833,88	€ 0,50	345,20	€ 172,60				€ 6.110,04	50,43%
13	d1050	€ 50,00	17,00	€ 850,00				€ 17,70	17,00	€ 300,90	€ 6,25	17,00	€ 106,25				€ 442,85	52,10%
14	d1055	€ 1.511,40	1,00	€ 1.511,40				€ 855,60	1,00	€ 855,60	€ 81,00	1,00	€ 81,00				€ 574,80	38,03%
15	d1065	€ 123,31	24,74	€ 3.050,69				€ 92,27	24,74	€ 2.282,76							€ 767,93	25,17%
17	d1070	€ 131,35	12,00	€ 1.576,20				€ 34,00	12,00	€ 408,00							€ 1.168,20	74,11%
27	d1075	€ 33,00	6.955,00	€ 229.515,00				€ 24,02	6.955,00	€167.059,10	€ 0,46	6.955,00	€ 3.199,30				€ 59.256,60	25,82%
18	d1077	€ 11,03	112,00	€ 1.235,36							€ 6,90	112,00	€ 772,80				€ 462,56	37,44%
19	d1079	€ 14,95	67,20	€ 1.004,64				€ 0,03	67,20	€ 2,02	€ 7,20	67,20	€ 483,84				€ 518,78	51,64%
20	d1085	€ 138,75	24,56	€ 3.407,70				€ 104,70	24,56	€ 2.571,43							€ 836,27	24,54%
16	d1086	€ 1,75	108,00	€ 189,00				€ 1,19	108,00	€ 128,52							€ 60,48	32,00%
28	d1095	€ 18,85	253,00	€ 4.769,05				€ 13,87	253,00	€ 3.509,11	€ 0,46	253,00	€ 116,38				€ 1.143,56	23,98%
22	d1100	€30.000,00	0,12	€ 3.600,00				€21.589,07	0,12	€ 2.590,69	€ 560,00	0,12	€ 67,20				€ 942,11	26,17%
23	d1160	€ 18,65	4,82	€ 89,89							€ 4,80	4,82	€ 23,14				€ 66,76	74,27%
24	d1165	€ 131,75	3,96	€ 521,73				€ 100,27	3,96	€ 397,07							€ 124,66	23,89%
26	d1166	€ 17,30	26,40	€ 456,72				€ 3,07	26,40	€ 81,05	€ 0,09	26,40	€ 2,38				€ 373,30	81,73%
11	d1041	€ 42,65	8,00	€ 341,20				€ 24,80	8,00	€ 198,40	€ 0,50	8,00	€ 4,00				€ 138,80	40,68%
25	d1567	€ 2,20	118,80	€ 261,36				€ 0,87	118,80	€ 103,36	€ 0,10	118,80	€ 11,88				€ 146,12	55,91%
				€ 355.526,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€225.029,90			€19.827,19			€ 0,00	€110.669,34	31,13%

COSTO DI COSTRUZIONE (C):

€ 355.526,42