

STUDIO TECNICO
Ing. Marcello Vacca

Via Cappuccini n° 4, 09090 Masullas (OR)
Tel./fax 0783 991829
e-mail: ing.marcellovacca@gmail.com

UNIONE DEI COMUNI "PARTE MONTIS"

via Ugo Foscolo 1, Mogoro

LAVORI DI:

**RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIUOCO IN ERBA
ARTIFICIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE CONNESSE**

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

DATA:

28 02 2018

AGGIORNAMENTO:

ALLEGATO:

**I. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO -
STIMA COSTI SICUREZZA**

IL PROGETTISTA:

Ing. Marcello Vacca

COLLABORATORI:

P.e. Giuseppe Mascia- Ing. Francesco Sedda- geom. Moira Pilloni
geom. Valentino Cascinu - geom. Alessio Vargioni

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI:

Rag. Mansueto Siuni

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Paolo Frau

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	
previsto dall'art 100 e redatto in base ai contenuti dell'all. XV del D.Lgs. 81/08 adeguato al D.Lgs. 106/09	
OGGETTO DEI LAVORI:	RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIUOCO IN ERBA ARTIFICIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE CONNESSE
COMMITTENTE:	Unione dei comuni Parte Montis
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:	Ing. Marcello Vacca Masullas , li 28/02/2018 Firma _____

Documento	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
Versione n.				

Revisione	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
N.				
N.				
N.				

Premessa

Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti dell'all. XV del D.lgs 81/08.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonché tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno.

Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente documento.

Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.

Data e Modalità di effettuazione della valutazione

Febbraio 2017

Criteri adottati per la valutazione dei rischi.

È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici:

- l'ampiezza o magnitudo dell'eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
- la probabilità del verificarsi delle conseguenze.

Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: $R=f(P \times M)$

dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell'evento; M = magnitudo delle conseguenze.

Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato evento si verifichi e valutare l'entità probabile delle relative conseguenze.

La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da consentire di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi.

Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da attuare (Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA' "P"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la stessa mancanza in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.
3	Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.
2	Poco Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

TABELLA 2 - SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO "M"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio ($R = P \times M$)

P	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
M				

In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la classificazione della priorità delle misure correttive da attuare.

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO

VALORE RISCHIO	AZIONI
R > 9	Azioni correttive indilazionabili. Determina un controllo di peso ARRESTO
4 < R ≤ 9	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza. Determina un controllo di peso CRITICO
R ≤ 4	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio termine. Determina un controllo di peso NORMALE

1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (All. XV § 2.1.2.a - § 2.1.2.b D.Lgs 81/08)

1.1) DATI GENERALI

COMMITTENTI:

Unione dei comuni Parte Montis	via Ugo Foscolo n.1	09095	Mogoro	OR 0783/996032
--------------------------------	---------------------	-------	--------	----------------

RESPONSABILI LAVORI:

Ing. Paolo Frau	Via Ugo Foscolo 1	09095	Mogoro	OR 0783/996032
-----------------	-------------------	-------	--------	----------------

PROGETTISTI:

Ing. Marcello Vacca	Via Cappuccini n.5	09090	Masullas	OR 0783991829
---------------------	--------------------	-------	----------	---------------

COORDINATORI SICUREZZA PROGETTAZIONE:

Ing. Marcello Vacca	Via Cappuccini n.5	09090	Masullas	OR 0783991829
---------------------	--------------------	-------	----------	---------------

DIREZIONE LAVORI:

Ing. Marcello Vacca	Via Cappuccini n.5	09090	Masullas	OR 0783991829
---------------------	--------------------	-------	----------	---------------

COORDINATORI SICUREZZA ESECUZIONE:

Ing. Marcello Vacca	Via Cappuccini n.5	09090	Masullas	OR 0783991829
---------------------	--------------------	-------	----------	---------------

ASL di competenza:

A.S.L. N° 5 Oristano	Via Carducci n.35	09170	Oristano	OR 0783/317735
----------------------	-------------------	-------	----------	----------------

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO:

Direzione Provinciale Lavoro	Via Lazio n.13	09170	Oristano	OR 0783/215038
------------------------------	----------------	-------	----------	----------------

1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA

OGGETTO DEI LAVORI:

RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIUOCO IN ERBA ARTIFICIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE CONNESSE

DESCRIZIONE DELL'OPERA:

L'intervento riguarda sostanzialmente il rifacimento del terreno di giuoco da terra battuta a manto artificiale in erba sintetica. Ciò prevede sia il rifacimento degli strati sottostanti mediante l'esecuzione del drenaggio verticale, sia il rifacimento degli spazi interclusi tra l'area gioco e la pista adiacente.

UBICAZIONE: VIA DEL CAMPO, MOGORO, OR

IMPORTO DELL'OPERA: L'importo lavori è di € 356.526,41

INIZIO LAVORI: Si prevede che i lavori abbiano inizio nella primavera 01/05/2018

FINE LAVORI: Si prevede che i lavori concludano in estate 02/09/2018

DURATA DEI LAVORI: 180 gg

N. UOMINI GIORNO: 687 U/g

MASSIMO N. DI LAVORATORI: 6 (sei)

NUMERO DI IMPRESE: 3 (tre)

1.3) IMPRESE

IMPRESA 1

IMPRESA 1. SCAVI-MOVIMENTI MATERIE-GETTI IN CLS- CHIUSINI-POZZETTI ECC

- **Mansioni previste per l'impresa:** Addetto al greader - Addetto al rullo - Addetto rullo compressore
- Autista autocarro - Autista gru su autocarro - Autista terna - Autogru - Capo squadra - Capo squadra
opere edili - Escavatorista - Muratore polivalente - Operaio comune - Operaio comune polivalente
- Palista

IMPRESA 2

IMPRESA 2. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IRRORAZIONE

- **Mansioni previste per l'impresa:** Autogru - Capo squadra (impianti) - Idraulico - Muratore polivalente
- Operaio comune polivalente

IMPRESA 3

IMPRESA 3. REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA.

- **Mansioni previste per l'impresa:** Autista gru su autocarro - Capo squadra opere edili - Muratore
polivalente - Operaio Specializzato - Operaio comune polivalente

2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (All. XV § 2.1.2.c D.Lgs. 81/08)

2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 - § 2.2.1 D.Lgs 81/08)

2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

C.05 - L'area di cantiere, coincide con l'area interessata dagli interventi.

All'interno dell'intera area si prevede l'ulteriore confinamento della semiluna sul lato sud, che, ad oggi risulta bitumata e interclusa tra il campo esistente e la pista stessa.

Tra i diversi accessi, quello più opportuno si ritiene sia quello che presenta l'affaccio su via delle Aie in quanto è bitumato e pertanto non presenta problematiche di accessibilità; infatti ha delle dimensioni sufficienti per l'ingresso dei mezzi, si affaccia su via delle Aie che a propria volta presenta delle dimensioni tali da garantire il passaggio/transito e manovra di mezzi pesanti.

L'intera area di cantiere si trova nella parte ad est del paese, nelle immediate vicinanze non si ravvisano problematiche in ordine alla produzione di rumore, alla presenza di linee interferenti e quant'altro.

2.1.2) LAYOUT DEL CANTIERE

C.25 - Si veda il layout allegato al presente P.S.C

2.1.3) RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO

C.06 - La presenza della recinzione e dei cancelli metallici lungo tutto il perimetro dell'area sportiva limita notevolmente i rischi provenienti dall'esterno.

Tuttavia, l'interesse che potrebbe suscitare un intervento sul campo sportivo, potrebbe generare curiosità e voglia di accedere alle aree di lavorazione. Motivo questo che induce lo scrivente a:

- prevede l'apposizione di adeguata cartellonistica su tutti gli accessi al campo, volta a scongiurare l'ingresso di persone non autorizzate all'interno delle aree di lavorazione.
- prescrivere che tutti gli accessi, ad esclusione delle attività di ingresso e uscita dei mezzi, siano mantenuti chiusi.

2.1.4) RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO

C.07 - Non si rilevano rischi verso l'esterno.

2.1.5) CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI

C.08 - Non si rilevano rischi provocati dalle condizioni climatiche avverse. In particolare:

- Ventosità. Il sito non presenta ventosità medie in grado di determinare particolari rischi.
- La piovosità. Le attività di che trattasi avranno verosimilmente inizio in primavera ed in estate. Gli accessi sono cementati/bitumati. Non si rilevano particolari rischi in tal senso.
- Esposizione a temperature estreme o sbalzi di temperatura. Durante le ore calde e nei periodi in cui si prevede caldo intenso la prima e più importante cosa da fare ogni giorno è verificare le previsioni e le condizioni meteorologiche. E' necessario valutare sempre almeno due parametri che si possono ottenere con la lettura su un semplice termometro e igrometro: la temperatura dell'aria e l'umidità relativa; devono sempre essere considerate a rischio quelle giornate in cui si prevede che la Temperatura all'ombra superi i 30° e l'umidità relativa sia superiore al 70%.

Tra le MISURE DI PREVENZIONE si prevede:

- Organizzare innanzitutto il lavoro in modo da minimizzare il rischio variando l'orario di lavoro per sfruttare le ore meno calde, programmando i lavori più pesanti nelle ore più fresche; effettuare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti; programmare in modo che si lavori sempre nelle zone meno esposte al sole; evitare lavori isolati permettendo un reciproco controllo; vestiario con abiti leggeri traspiranti, di cotone, di colore chiaro; è sbagliato lavorare a pelle nuda perché il sole può determinare ustioni e perché la pelle nuda assorbe più calore. E' importante anche un leggero copricapo che permetta una sufficiente ombreggiatura. Le pause in un luogo fresco sono assolutamente necessarie per permettere all'organismo di riprendersi. In alcune situazioni può essere necessario predisporre un luogo adeguatamente attrezzato. La frequenza e durata di queste pause deve esser valutata in rapporto al clima ma anche alla pesantezza del lavoro che si sta svolgendo e all'utilizzo del vestiario tra cui devono essere considerati anche i dispositivi di protezione individuale. Occorre sottolineare che tali pause devono

essere previste come misure di prevenzione da chi organizza il lavoro ed i lavoratori devono essere invitati a rispettarle; esse non devono essere lasciate alla libera decisione del lavoratore (per es.: quando ti senti stanco ti puoi fermare). Infatti il corpo umano, mentre avverte la temperatura esterna elevata e la fatica fisica, non è in grado di avvertire l'accumulo interno di calore; questo può portare a situazioni di estrema gravità (colpo di calore) senza che l'individuo se ne renda conto. Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca: è importante per disperdere il calore. L'idratazione è un fattore molto importante. E' necessario bere per introdurre i liquidi e i sali dispersi con la sudorazione: in condizioni di calore molto elevato il nostro organismo può eliminare anche più di 1 litro di sudore ogni ora che quindi deve essere reintegrato. Bere poco è pericoloso, perché il calore viene eliminato attraverso il sudore e la mancata reintroduzione di liquidi e sali può portare all'esaurimento della sudorazione e favorire quindi il colpo di calore. È consigliabile quindi bere bevande che contengono Sali minerali (integratori). Non si devono assolutamente bere alcolici per due motivi: perché si aggiungono calorie; perché l'alcol disidrata, cioè sottrae acqua dai tessuti. E' consigliato inoltre evitare il fumo di tabacco. L'alimentazione deve essere povera di grassi, ricca di zuccheri e sali minerali: Preferire pasti leggeri, facili da digerire, privilegiando la pasta, la frutta e la verdura e limitando carni e insaccati.

2.1.6) URBANISTICA

C.09 - L'area, ben confinata, non necessita di particolare prescrizioni urbanistiche.

2.1.7) LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

C.10 - Nell'area di cantiere non si rilevano linee interferenti.

2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08)

2.2.1) RECINZIONE DI CANTIERE

C.11 - Per il confinamento della semiluna sud si prevede l'installazione della recinzione costituita da rete metallica montata su zavorre in cls. In alternativa con paletti in ferro su terreno. Recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori.



2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE

C.12 - L'unico accesso all'area sportiva che si ritiene utilizzabile allo scopo è quello di via delle Aie. Per esso è previsto sia l'ingresso e l'uscita pedonale che carrabile. L'ingresso, costituito da un cancello metallico dotato di lucchetto, dovrà rimanere costantemente chiuso, per scongiurare l'accesso ai non addetti ai lavori.

2.2.3) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE

C.13 - Con specifico riferimento al layout di cantiere, si prevede l'installazione di idonea cartellonistica. I segnali da installare in cantiere saranno, schematicamente, i seguenti. Ad ogni modo è necessario che l'impresa faccia riferimento agli elaborati grafici ove è riportata la dislocazione dei cartelli.

DA DISPORRE IN PROSSIMITÀ DELLE AREE DI LAVORAZIONE AFFISSA ALLA RECINZIONE DI CANTIERE

È OBBLIGATORIO PROTEGGERE GLI OCCHI	È OBBLIGATORIO USARE I GUANTI PROTETTIVI	È OBBLIGATORIO PROTEGGERE L'UDITO	È OBBLIGATORIO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE	È OBBLIGATORIO LO SCHERMO PROTETTIVO	CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE	È OBBLIGATORIO IL CASCO DI PROTEZIONE
-------------------------------------	--	-----------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

2.2.4) SERVIZI

2.2.4.1) Servizi igienico-assistenziali

C.14.01 - Il comune di Mogoro e L'unione dei Comuni Parte Montis mette a disposizione i servizi igienici degli spogliatoi. Pertanto, questi, potranno essere utilizzati dalle singole imprese. Si prescrive un'adeguata pulizia da effettuarsi prima dello smobilizzo del cantiere.

2.2.4.2) Servizi sanitari e di primo soccorso

C.14.02 - Date le ridotte dimensioni del cantiere, la tipologia delle opere realizzate e la relativa vicinanza a posti pubblici permanenti di pronto soccorso di San Gavino e Oristano, si prevede che le ditte siano fornite di pacchetto di medicazione. Anche in questo caso dovrà essere contenuta all'interno degli spogliatoi e ben segnalata. Non è necessaria una formazione specifica in relazione alle attività di cantiere e pertanto non si prevedono spazi specifici. Il contenuto minimo è:

1. Guanti sterili monouso (2 paia)
2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
3. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
4. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
7. Confezione di cotone idrofilo (1).
8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
9. Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
10. Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
11. Un paio di forbici (1).
12. Un laccio emostatico (1).
13. Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

2.2.5) VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE

C.15 - La viabilità di cantiere è limitata allo spazio che dalla semiluna conduce all'ingresso dalla via delle Aie.

2.2.6) IMPIANTI

2.2.6.1) Reti principali di elettricità

C.16.01 - Non presente e non necessario. Le imprese dovranno avere il proprio gruppo elettrogeno.

2.2.6.2) Impianto di messa a terra

C.16.02 - Non necessario

2.2.6.3) Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche

C.16.03 - Non necessario

2.2.6.4) Illuminazione di cantiere

C.16.04 - Non necessario

2.2.6.5) Reti principali idriche

C.16.05 - E' presente sia l'acqua proveniente dal pozzo che, a seconda degli usi potrà essere utilizzata ed è presente l'acqua potabile.

2.2.6.6) Reti principali di gas

C.16.06 - Non necessario

2.2.6.7) Reti principali fognarie

C.16.07 - Non presente

2.2.6.8) Impianto di ventilazione di cantiere

C.16.08 - Non presente

2.2.6.9) Reti principali di altro tipo (completare con definizione)

C.16.09 - Non presente

2.2.7) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.

2.2.7.1) Impianti fissi

C.27.01 - Non previsti

2.2.7.2) Mezzi

Mezzi	Fasi e attività lavorative	Rischio
MZ.10 - Autobetoniera	F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa	Ribaltamento dei mezzi Lesioni per contatto con elementi pericolosi Lesioni per contatto con organi in movimento Caduta dall'alto dell'addetto allo sciacquaggio della betoniera sulla bocca di caricamento Cadute di pressione Anomalo funzionamento Caduta di materiale dall'alto Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo Cedimento di organi meccanici e idraulici della pompa del carro Lesioni ai lavoratori a terra (cauta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)
MZ.02 - Autocarro con cassone ribaltabile	F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	Ribaltamento dei mezzi Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni Schiacciamento delle persone per guasto al pistone idraulico del cassone Caduta dall'alto di persone Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi Investimento per caduta del materiale Inquinamento ambientale per polverosità Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo Danneggiamento alla viabilità Incendio
MZ.09 - Autopompa	F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa	Ribaltamento dei mezzi Lesione per contatto con organi in movimento Cadute di pressione Ribaltamento dell'autopompa per effetto del momento prodotto dalla pompa in fase di getto Anomalo funzionamento Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo Cedimento di organi meccanici e

Mezzi	Fasi e attività lavorative	Rischio
		idraulici della pompa del carro Lesioni dei lavoratori a terra (caduta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni) Rumore
MZ.08 - Grader	F.03.09 - Compattazione per strati	Rumore Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello Punture, tagli, abrasioni Inalazione di polveri Ribaltamento Incendio Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni Caduta persone dall'alto Caduta materiali dall'alto Schiacciamento del manovratore per ribaltamento del mezzo
MZ.07 - Gru su carro o autocarro	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli	Ribaltamento del mezzo nel movimento Ribaltamento del mezzo nel sollevamento Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni Investimento persone o mezzi durante le operazioni Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica Cedimento strutturale Caduta del carico Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione Caduta del carico per mancanza di F. M Caduta del carico a motore non innestato Caduta del carico per imbracatura non idonea Lesioni dorso lombari per i lavoratori Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti Caduta del carico per errato comando Elettrocuzione Rumore Incidenti dovuti a comunicazione incorretta o assente tra operatore e segnalatore
MZ.08 - MotoGrader	F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati	Rumore Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello Punture, tagli, abrasioni Inalazione di polveri Ribaltamento Incendio Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni Caduta persone dall'alto

Mezzi	Fasi e attività lavorative	Rischio
		Caduta materiali dall'alto Schiacciamento del manovratore per ribaltamento del mezzo
MZ.05 - Pala meccanica	F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati	Rumore Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello Inalazione di polveri, fibre Contatto con oli minerali e derivati Ribaltamento Incendio Contatto con linee elettriche aeree Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni Caduta di persona dall'alto Schiacciamento del manovratore per ribaltamento della pala
MZ.06 - Rullo compressore	F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.03.06 - Compattazione del piano di posa F.03.09 - Compattazione per strati	Rumore Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello Punture, tagli, abrasioni Inalazione di polveri Ribaltamento Incendio Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni Caduta persone dall'alto Caduta materiali dall'alto
MZ.03 - Terna	F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	Rumore Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello Inalazione di polveri, fibre Ribaltamento Incendio Contatto con linee elettriche aeree Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni Schiacciamento del manovratore per ribaltamento della pala
MZ.12 - Trattore	F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo) F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione	Rumore Vibrazioni Cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni Incendio Investimento di persone o mezzi Inalazione dei gas di scarico Scivolamenti, cadute a livello Ribaltamento del mezzo

2.2.7.3) Materiali

Materiali	Fasi e attività lavorative	Rischio
MT.25 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni	F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali
MT.01 - Barre d'acciaio, rete metallica per recinzioni	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di	Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc

Materiali	Fasi e attività lavorative	Rischio
	rete metallica dotata di zavorre	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali
MT.15 - Casseforme metalliche	F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	Caduta dall'alto durante le movimentazioni Investimento di persone e mezzi durante le movimentazioni Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera Investimento di persone e mezzi nello smontaggio Caduta di addetti dall'alto Urti, colpi, compressioni, abrasioni durante il montaggio e lo smontaggio, per contatto con attrezzature manuali
MT.08 - Ciottoli per vespaio	F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inalazione di polveri
MT.23 - Collante bi-componente a base poliuretanica e con speciale banda di giunzione in polietilene	F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)	Inquinante Irritante per la pelle (detergente) Irritante per gli occhi Irritante per le vie respiratorie
MT.19 - Conglomerato, eventualmente additivato	F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli	Inalazione di vapori Lesioni alle mani o ad altre parti del corpo per contatto con sostanze corrosive, ecc. (Guanti contro le aggressioni chimiche, occhiali) Irritazione alla pelle
MT.16 - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua	F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	Inquinante Irritante per la pelle Evitare il contatto Irritante per le vie respiratorie
MT.17 - Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc	F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli /massetti	Escoriazioni e danni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc Investimento per caduta del materiale durante le movimentazioni
MT.11 - Geotessile	F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile	Inquinante Lesioni alle mani per contatto con parti pungenti, sbrecciate, ecc
MT.06 - Ghiaione misto in natura	F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio F.03.06 - Compattazione del piano di posa F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati F.03.09 - Compattazione per strati F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a	Inalazione di polveri
MT.24 - Gomma	F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione	Irritante per le vie respiratorie

Materiali	Fasi e attività lavorative	Rischio
MT.22 - Manto in erba artificiale a rotoli	F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)	Inquinante
MT.03 - Manto stradale fresato	F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume	Inalazione di polveri
MT.21 - Opera di presa in vetroresina, pozzetti in cls, tubazioni e condotte	F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali
MT.07 - Pietrame	F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inalazione di polveri
MT.02 - Porte in lamiera di alluminio	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica	Lesioni, tagli, abrasioni Caduta di materiali, punture
MT.13 - Pozzetti e canalette in calcestruzzo; chiusini in ghisa /acciaio	F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini,	Inquinante Abrasioni, urti, compressioni
MT.14 - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato	F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate
MT.05 - Terra, ghiaione misto in natura	F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	Inalazione di polveri
MT.09 - Tessuto non tessuto	F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc
MT.10 - Tubazioni in PVC,	F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile	Inquinante Abrasioni, urti, compressioni Caduta dei manufatti durante le movimentazioni
MT.12 - Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa	F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti	Abrasioni, urti, compressioni Caduta dei manufatti durante le movimentazioni
MT.20 - Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate /incollate	F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate	Abrasioni, urti, compressioni Caduta dei manufatti durante le movimentazioni

2.2.7.4) Attrezzature

Attrezzature	Fasi e attività lavorative	Rischio
AT.02 - Compressore d'aria	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di	Rumore Inalazione di gas di scarico Incendio Scoppio Scoppio delle tubazioni Ribaltamento della macchina Intralcio ad altre lavorazioni

Attrezzature	Fasi e attività lavorative	Rischio
	rete metallica dotata di zavorre	Investimento e lesioni a non addetti Investimento da tubazioni d'aria compressa Punture, tagli, abrasioni
AT.03 - Martello perforatore scalpellatore	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	Urti, colpi, impatti, compressioni Avvio intempestivo Surriscaldamento Proiezione di schegge Investimento e lesioni a non addetti Elettrocuzione o folgorazione Contatto con organi in movimento Lesioni a parti del corpo Lesioni alle mani Rumore Proiezione di polveri o particelle Vibrazioni Ustioni
AT.04 - Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche	F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli /massetti	Caduta dall'alto durante le movimentazioni Elettrocuzione o folgorazione Rumore Danni alle persone per azionamento erraneo o accidentale Sovracorrenti Riavvio della macchina per ritorno di corrente Spostamento intempestivo Danni alle mani provocati da organi di trasmissione Danni alle mani provocati da organi lavoratori Danni ai piedi per caduta materiali Investimento persone Caduta di oggetti dall'alto
AT.06 - Polifusore	F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate	Surriscaldamento Avvio intempestivo Elettrocuzione o folgorazione Contatto con organi in movimento Lesioni alle mani Investimento e lesioni di non addetti Ustioni
AT.01 - Utensili ed attrezzature manuali	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile	Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto

Attrezzature	Fasi e attività lavorative	Rischio
	F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli /massetti F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo) F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	
AT.05 - Vibratore elettrico per calcestruzzo	F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli	Vibrazioni Elettrocuzione o folgorazione Danni alla cute Caduta di materiali dall'alto

2.2.7.5) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

DPI	Fasi e attività lavorative	Rischio
Autorespiratore	F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)	Irritante per le vie respiratorie
Casco di protezione	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre F.02.01 - Smontaggio e ricollocazione di porta metallica F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava	Caduta di materiali dai cigli Caduta materiali dall'alto Investimento personale da mezzi d'opera o investimento di mezzi Caduta dall'alto durante le movimentazioni Urti, colpi, compressioni, abrasioni durante il montaggio e lo smontaggio, per contatto con attrezzature manuali Lesioni dei lavoratori a terra (caduta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni) Lesioni ai lavoratori a terra (cauta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)

DPI	Fasi e attività lavorative	Rischio
	F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.06 - Compattazione del piano di posa F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati F.03.09 - Compattazione per strati F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli /massetti F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo) F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti Caduta di materiali dall'alto Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni
Crema protettiva	F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)	Irritante per la pelle Irritante per la pelle (detergente)
Guanti	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre F.02.01 - Smontaggio e ricollocazione di porta metallica F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento F.03.02 - Scavo a sezione obbligata	Lesioni, tagli, abrasioni Schiacciamento delle mani Lesioni alle mani per contatto con parti pungenti, sbriciate, ecc Contatto con oli minerali e derivati Urti, colpi, compressioni, abrasioni durante il montaggio e lo smontaggio, per contatto con attrezzature manuali Irritante per la pelle Escoriazioni e danni alle mani per

DPI	Fasi e attività lavorative	Rischio
	<p>con mezzo meccanico per formazione drenaggio</p> <p>F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava</p> <p>F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile</p> <p>F.03.06 - Compattazione del piano di posa</p> <p>F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile</p> <p>F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati</p> <p>F.03.09 - Compattazione per strati</p> <p>F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti</p> <p>F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini,</p> <p>F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a</p> <p>F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)</p> <p>F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate</p> <p>F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli /massetti</p> <p>F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa</p> <p>F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli</p> <p>F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate</p> <p>F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc</p> <p>F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)</p> <p>F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione</p> <p>F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre</p>	<p>contatto con parti taglienti, pungenti, ecc</p> <p>Lesioni dei lavoratori a terra (caduta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)</p> <p>Lesioni ai lavoratori a terra (cauta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)</p> <p>Danni alla cute</p> <p>Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali</p> <p>Abrasioni, urti, compressioni</p> <p>Irritante per la pelle (detergente)</p> <p>Cesoimento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni</p> <p>Lesioni a varie parti del corpo per contatto con materiali taglienti, spigolosi, ecc</p> <p>Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni</p> <p>Punture, tagli, abrasioni</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Lesioni alle mani</p>
Guanti contro le aggressioni chimiche	<p>F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa</p> <p>F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli</p>	<p>Lesioni alle mani o ad altre parti del corpo per contatto con sostanze corrosive, ecc. (Guanti contro le aggressioni chimiche, occhiali)</p> <p>Irritazione alla pelle</p>
Guanti contro le aggressioni meccaniche	<p>F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre</p> <p>F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica</p> <p>F.02.02 - Demolizione e rimozione</p>	<p>Irritazione alla pelle</p> <p>Vibrazioni</p>

DPI	Fasi e attività lavorative	Rischio
	pavimentazioni in bitume F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	
Indumenti ad alta visibilità	F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa	Investimento da mezzi di non addetti
Indumenti di protezione	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.06 - Compattazione del piano di posa F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati F.03.09 - Compattazione per strati F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo) F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	Inalazione di polveri Cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni Lesioni a varie parti del corpo per contatto con materiali taglienti, spigolosi, ecc Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali Punture, tagli, abrasioni
Maschera con filtro adatto	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	Inalazione di polveri Inalazione di polveri, fibre Inalazione di vapori Irritante per le vie respiratorie

DPI	Fasi e attività lavorative	Rischio
	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.06 - Compattazione del piano di posa F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati F.03.09 - Compattazione per strati F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) F.04.03 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli /massetti F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo) F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	Proiezione di polveri o particelle
Occhiali	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre F.02.01 - Smontaggio e	Evitare il contatto Lesioni alle mani o ad altre parti del corpo per contatto con sostanze corrosive, ecc. (Guanti contro le aggressioni chimiche, occhiali)

DPI	Fasi e attività lavorative	Rischio
	ricolloccamento di porta metallica F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli /massetti F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo) F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	Proiezione di schegge o materiali Proiezione di schegge Proiezione di polveri o particelle
Otoprotettori	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre F.02.01 - Smontaggio e ricolloccamento di porta metallica F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento F.03.02 - Scavo a sezione obbligata	Rumore

DPI	Fasi e attività lavorative	Rischio
	<p>con mezzo meccanico per formazione drenaggio</p> <p>F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava</p> <p>F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile</p> <p>F.03.06 - Compattazione del piano di posa</p> <p>F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile</p> <p>F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati</p> <p>F.03.09 - Compattazione per strati</p> <p>F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti</p> <p>F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini,</p> <p>F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a</p> <p>F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)</p> <p>F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate</p> <p>F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli /massetti</p> <p>F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa</p> <p>F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate</p> <p>F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc</p> <p>F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli</p> <p>F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)</p> <p>F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione</p> <p>F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre</p>	
Pomate	<p>F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate</p> <p>F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)</p>	<p>Irritante per la pelle</p> <p>Irritante per la pelle (detergente)</p>
Scarpe di sicurezza	<p>F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre</p> <p>F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica</p>	<p>Caduta di materiali, punture</p> <p>Inalazione di polveri</p> <p>Urti, colpi, compressioni, abrasioni durante il montaggio e lo smontaggio, per contatto con attrezzature manuali</p>

DPI	Fasi e attività lavorative	Rischio
	<p>F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume</p> <p>F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento</p> <p>F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio</p> <p>F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava</p> <p>F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile</p> <p>F.03.06 - Compattazione del piano di posa</p> <p>F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile</p> <p>F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati</p> <p>F.03.09 - Compattazione per strati</p> <p>F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti</p> <p>F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini,</p> <p>F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a</p> <p>F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)</p> <p>F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate</p> <p>F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli /massetti</p> <p>F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa</p> <p>F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli</p> <p>F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate</p> <p>F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc</p> <p>F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli</p> <p>F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)</p> <p>F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione</p> <p>F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre</p>	<p>Danni ai piedi per caduta materiali</p> <p>Lesioni dei lavoratori a terra (caduta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)</p> <p>Lesioni ai lavoratori a terra (caduta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)</p> <p>Danni alla cute</p> <p>Abrasioni, urti, compressioni</p> <p>Cesoimento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni</p> <p>Scivolamenti, cadute a livello</p> <p>Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc</p> <p>Lesioni ai piedi per caduta di materiali</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni</p> <p>Punture, tagli, abrasioni</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p>

2.2.8) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI

C.17 - I materiali potranno essere stoccati nell'ambito del cantiere stesso

2.2.9) MAGAZZINI E DEPOSITI DI CANTIERE

C.18 - Non previsti

2.2.10) AREE DI SOSTA DEI MEZZI

C.19 - La sosta dei mezzi d'opera potrà avvenire nella semiluna lato sud (come da layout di cantiere)

2.2.11) PARCHEGGIO DIPENDENTI

C.20 - Non previsti

2.2.12) POSTI FISSI DI LAVORO

C.02 - Non previsti

2.2.13) GESTIONE RIFIUTI

2.2.13.1) Stoccaggio dei rifiuti

C.21.01 - Secondo regolamento comunale e/o sovracomunale.

2.2.13.2) Smaltimento dei rifiuti

C.21.02 - Secondo regolamento comunale e/o sovracomunale.

2.2.14) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI

C.03 -

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
DOCUMENTAZIONE GENERALE		
Cartello di cantiere		Da affiggere all'entrata del cantiere (foglio con dati del cartello da conservare in cantiere)
Richiesta agli enti competenti di segnalazione di cavidotti o tubazioni sotterranee		
Orario di lavoro dei dipendenti		
Copia della concessione dell'Ente Poste all'impiego di pulsantiera radiocomandata		
Denuncia di inizio lavori all'INAIL	D.P.R. 1124/65	
Denuncia di inizio lavori all'INPS		
Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile		
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei lavoratori autonomi		
Registro matricola dei dipendenti		
Copia della concessione edilizia		
SICUREZZA AZIENDALE		
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento	D.Lgs. 81/08 artt. 91, 100, Allegato XV	
Copia del Fascicolo	D.Lgs. 81/08 art. 91, Allegato XVI	
Copia della notifica preliminare	D.Lgs. 81/08 art. 99	
Piano operativo di sicurezza dell'impresa	D.Lgs. 81/08 art. 96 comma 1 g), Allegato XV	
Piano delle demolizioni		
Piano di emergenza	D.Lgs. 81/08 art. 43	
Piano montaggio elementi prefabbricati		
Piano di rimozione/bonifica amianto		
Cartelle sanitarie del personale		
Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 (in quanto ditta con meno di 10 lavoratori)	D.Lgs. 81/08 Art. 29 comma 5	
Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale	D.Lgs. 81/08 Art. 41	

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
	comma 2 a)	
Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico competente	D.Lgs. 81/08 Art. 25 comma 1 l)	
Comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro del nominativo del RSPP		
Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP	D.Lgs. 81/08 Art. 32	
Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei dipendenti	D.Lgs. 81/08 Artt. 36, 37	
Verbale di riunione periodica per le aziende con più di 15 dipendenti	D.Lgs. 81/08 Art. 35	
Verbal di verifica e ispezione degli organi di vigilanza		
NOMINE		
Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali di formazione e informazione	D.Lgs. 81/08 Art. 18 comma 1 b)	
Nomina del medico competente	D.Lgs. 81/08 Art. 18 comma 1 a)	
Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 17 comma 1 b)	
Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	D.Lgs. 81/08 Art. 47	
PRODOTTI E SOSTANZE		
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose	D.Lgs. 81/08 Allegato XVI § 3.2.1	
MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO		
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE		
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro		
DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
Verbal di consegna dei DPI	D.Lgs. 81/08 Art. 77 comma 3	
Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante		
PONTEGGI		
Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio)	D.Lgs. 81/08 Artt. 134, 136	
Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante		
Schema del ponteggio (<20m)		
Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>20m) o composto da elementi misti o difforme dallo schema autorizzato	D.Lgs. 81/08 Art. 133	
Progetto e relazione di calcolo del castello di servizio		
Documento attestante ultima verifica del ponteggio costruito	D.Lgs. 81/08 Allegato XIX 2	
IMPIANTI		
Schema degli impianti ...		
Dichiarazione di conformità dell'impianto di ... di cantiere	D.P.R. 462/01 art 2	
Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica periodica biennale rilasciata da organismi riconosciuti (ASL,...)		
Calcolo di fulminazione		
In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di protezione contro le scariche atmosferiche		
Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio		
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO		
Autorizzazione all'installazione di gru		
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica		
Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di sollevamento		
Libretto uso e manutenzione		

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura	D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 4 b)	
Verifiche trimestrali funi e catene		
Procedura per gru interferenti		
Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg		
Notifica all'ISPESL dello spostamento e di nuova installazione di apparecchio di sollevamento con portata superiore a 200 kg		
Procedure per gru interferenti		
Certificazione radiocomando gru		
RISCHIO RUMORE		
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei dipendenti	D.Lgs. 81/08 Art. 28	
Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno	D.P.C.M. 01.03.1991 e succ.	
RECIPIENTI IN PRESSIONE		
Libretto recipienti in pressione di capacità superiore a 25 l.		

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)

2.3.1) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI

C.22 - Non presente

2.3.2) PRESENZA ORDIGNI BELLICI

C.23 - Non presente

2.3.3) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO

C.28 - Non presente

2.3.4) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE

C.24 -

Rischio	Fasi e attività lavorative
Caduta dall'alto dell'addetto allo sciacquaggio della betoniera sulla bocca di caricamento	F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa
Caduta dall'alto di persone	F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)
Caduta dall'alto durante le movimentazioni	F.04.03 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni /cordoli/massetti
Caduta di addetti dall'alto	F.04.03 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate
Caduta di persona dall'alto	F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati
Caduta persone dall'alto	F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.03.06 - Compattazione del piano di posa F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati F.03.09 - Compattazione per strati

2.3.5) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI

Rischio	Fasi e attività lavorative
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico	F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)
Caduta dei manufatti durante le movimentazioni	F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate
Caduta del carico	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in

Rischio	Fasi e attività lavorative
	geotessile F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli
Caduta del carico a motore non innestato	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli
Caduta del carico per errato comando	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli
Caduta del carico per imbracatura non idonea	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli
Caduta del carico per mancanza di F. M	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli

Rischio	Fasi e attività lavorative
Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli
Caduta di materiale dall'alto	F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli
Caduta di materiali dall'alto	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli
Caduta di oggetti dall'alto	F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni /cordoli/massetti
Caduta materiali dall'alto	F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.03.06 - Compattazione del piano di posa F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati F.03.09 - Compattazione per strati

2.3.6) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI IN TRANSITO

C.26 -

Rischio	Fasi e attività lavorative	Mansioni
Avvio intempestivo	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	Operaio comune polivalente Idraulico Capo squadra (impianti) Operaio comune Muratore polivalente
Investimento da mezzi di non addetti	F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa	Addetto rullo compressore Palista Capo squadra opere edili Autista terna Autista autocarro Operaio comune Muratore polivalente
Investimento di personale	F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc	Autogru Operaio comune polivalente Muratore polivalente
Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera	F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	Operaio comune polivalente Muratore polivalente
Investimento di persone e mezzi durante le movimentazioni	F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli	Operaio comune polivalente Muratore polivalente

Rischio	Fasi e attività lavorative	Mansioni
	in multistrato, anche presagomate	
Investimento di persone e mezzi nello smontaggio	F.04.03 - Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	Operaio comune polivalente Muratore polivalente
Investimento di persone e mezzi non addetti	F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini,	Autogru Operaio comune Capo squadra opere edili Operaio comune polivalente Autista gru su autocarro
Investimento di persone o mezzi	F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo) F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione	Operaio comune polivalente Muratore polivalente Operaio Specializzato
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.03.06 - Compattazione del piano di posa F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati F.03.09 - Compattazione per strati F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa	Addetto rullo compressore Palista Addetto al rullo Addetto al grader Capo squadra opere edili Operaio comune polivalente Autista gru su autocarro Escavatorista Capo squadra Autista terna Autista autocarro Operaio comune Muratore polivalente
Investimento di persone, parti fisse o mezzi per errata manovra del guidatore del mezzo	F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a	Escavatorista Capo squadra
Investimento durante le movimentazioni per rotolamento o lo srotolamento del materiale	F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile	Operaio comune polivalente Autista gru su autocarro Capo squadra opere edili
Investimento persone o mezzi durante le operazioni	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc	Operaio comune Autogru Muratore polivalente Autista gru su autocarro Operaio comune polivalente Capo squadra opere edili

Rischio	Fasi e attività lavorative	Mansioni
	F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli	

2.3.7) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Rischio	Fasi e attività lavorative
Elettrocuzione	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli
Elettrocuzione o folgorazione	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni /cordoli/massetti F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre

2.3.8) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE

C.04 - Valutazione dell'esposizione al rumore

L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonché delle varie fasi di lavoro sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili"

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE (D.Lgs. 81/08)

< VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A)

Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo

VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) ÷ VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A)


- Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico competente (art.196 comma 2 D.Lgs. 81/08)
- Mettere a disposizione i D.P.I. (art 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08)

VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) ÷ VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

- Delimita e segnala le aree e l'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08)
- Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

- Adotta misure per riportare i valori al di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08)
- Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08)
- Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194 comma 1/c D.Lgs. 81/08)

Rischio	Fasi e attività lavorative	Misure di prevenzione protezione
Rumore	<p>F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre</p> <p>F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica</p> <p>F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume</p> <p>F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento</p> <p>F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio</p> <p>F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava</p> <p>F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile</p> <p>F.03.06 - Compattazione del piano di posa</p> <p>F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile</p> <p>F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati</p> <p>F.03.09 - Compattazione per strati</p> <p>F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti</p> <p>F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini,</p> <p>F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a</p> <p>F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)</p> <p>F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli /massetti</p> <p>F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa</p> <p>F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc</p> <p>F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli</p> <p>F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)</p> <p>F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione</p> <p>F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre</p>	<p>Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro</p> <p>Informare e formare i lavoratori su rischi</p> <p>Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I</p>



2.3.9) MISURE CONTRO IL RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

Rischio	Fasi e attività lavorative	Mansioni
Lesioni alle mani o ad altre parti del corpo per contatto con sostanze corrosive, ecc. (Guanti contro le aggressioni chimiche, occhiali)	F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli	Operaio comune Operaio comune polivalente Muratore polivalente

2.3.10) MISURE PER ASSICURARE LA SALUBRITÀ DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

C.32 - Non presente

2.3.11) MISURE PER ASSICURARE LA STABILITÀ DELLE VOLTE E DELLE PARETI DELLE GALLERIE

C.33 - Non presente

2.3.12) MISURE DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI

C.34 - Non presente

2.3.13) MISURE CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO

C.35 -

Rischio	Fasi e attività lavorative	Mansioni	Misure di prevenzione protezione
Incendio	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava F.03.06 - Compattazione del piano di posa F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati F.03.09 - Compattazione per strati F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini, F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)	Addetto rullo compressore Palista Addetto al rullo Addetto al grader Capo squadra opere edili Autista gru su autocarro Escavatorista Capo squadra Autista terna Autista autocarro Operaio comune polivalente Operaio Specializzato Operaio comune Muratore polivalente	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare

Rischio	Fasi e attività lavorative	Mansioni	Misure di prevenzione protezione
	F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre		

2.3.14) MISURE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

C.36 - Non si rilevano particolari rischi dovuti agli sbalzi termici. Tuttavia è doveroso evidenziare che, qualora le operazioni dovessero effettuarsi nel periodo estivo, l'eccesso di caldo, specie se l'umidità è elevata, può determinare l'esaurimento dei meccanismi di termoregolazione (vasodilatazione, sudorazione). Il blocco di tali meccanismi causa un aumento della temperatura corporea e disturbi generali fino ai colpi di calore. L'esposizione prolungata ai raggi ultravioletti può provocare il melanoma cutaneo. Pertanto si consiglia di ripararsi sotto delle tettoie quando possibile e di introdurre con frequenza dei liquidi (non alcolici)

2.3.15) DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

C.37 - Nella movimentazione manuale dei carichi occorre valutare bene prima di ciascuna operazione i fattori di rischio per le lesioni dorso-lombari:

- caratteristiche del carico
 - se è troppo pesante (carico superiore a 30 kg)
 - se è ingombrante o difficile da afferrare
 - se è in equilibrio instabile
 - se il contenuto rischia di spostarsi
 - se è posizionato lontano dal tronco
 - se richiede torsioni o inclinazioni del tronco
 - lo sforzo fisico richiesto
 - se è eccessivo
 - se può essere effettuato solo con la torsione del tronco
 - se è compiuto con il corpo in posizione instabile
 - se può comportare un movimento brusco del corpo
 - le caratteristiche della zona di lavoro
 - se lo spazio libero è sufficiente
 - se il piano di calpestio presenta rischi di inciampo o di scivolamento
 - se la manipolazione del carico avviene a livelli diversi
 - se il piano di calpestio o il punto d'appoggio sono instabili
 - se la temperatura, l'umidità e circolazione d'aria sono adeguati
- In ogni caso il datore di lavoro deve valutare attentamente l'idoneità fisica degli operai e garantire:
- abbigliamento e calzature corrette
 - formazione corretta

2.3.16) MEZZI

Impresa:

IMPRESA 1. SCAVI-MOVIMENTI MATERIE-GETTI IN CLS- CHIUSINI-POZZETTI ECC

Mezzi forniti/utilizzati: Autocarro con cassone ribaltabile - Autocarro con cassone ribaltabile - Terna - Pala meccanica - Rullo compressore - Gru su carro o autocarro - MotoGrader - Grader - Autopompa - Autobetoniera

Impresa:

IMPRESA 2. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IRRORAZIONE

Mezzi forniti/utilizzati: Gru su carro o autocarro

Impresa:

IMPRESA 3. REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA.

Mezzi forniti/utilizzati: Gru su carro o autocarro - Trattore

Mezzo: MZ.02 - Autocarro con cassone ribaltabile (1) (2) (3)		Rumore: 78 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote		D.Lgs. 17/10 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c) D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
Schiacciamento delle persone per guasto al pistone idraulico del	Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico		

Mezzo: MZ.02 - Autocarro con cassone ribaltabile (1) (2) (3)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
<p>cassone</p> <p>Caduta dall'alto di persone</p> <p>Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico</p> <p>Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Investimento per caduta del materiale</p> <p>Inquinamento ambientale per polverosità</p> <p>Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo</p> <p>Danneggiamento alla viabilità</p> <p>Incendio</p>	<p>Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato</p> <p>L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona</p> <p>Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)</p> <p>Non trasportare persone all'interno del cassone</p> <p>Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico</p> <p>Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa</p> <p>Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato</p> <p>Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati</p> <p>Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro</p> <p>Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni</p> <p>I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa</p> <p>Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle</p> <p>Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare</p>		<p>D.Lgs. 81/08 Art. 168 - Allegato XXXIII</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.1</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.5, § 3.1.7</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4</p>
Adempimenti	(3)	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)	
Documenti	(1)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10	
	(2)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	

Mezzo: MZ.02 - Autocarro con cassone ribaltabile (4) (5) (6)			Rumore: 78 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 17/10 Codice e Disposizioni di Circolazione

Mezzo: MZ.02 - Autocarro con cassone ribaltabile (4) (5) (6)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		Stradale
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c) D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
Schiacciamento delle persone per guasto al pistone idraulico del cassone	Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato		
Caduta dall'alto di persone	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone		
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato		D.Lgs. 81/08 Art. 168 - Allegato XXXIII D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
Investimento per caduta del materiale	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.1

Mezzo: MZ.02 - Autocarro con cassone ribaltabile (4) (5) (6)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inquinamento ambientale per polverosità Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo Danneggiamento alla viabilità Incendio	impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.5, § 3.1.7
Adempimenti	(6) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)		
Documenti	(4) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10 (5) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse		

Mezzo: MZ.03 - Terna (7) (8)		Rumore: 88 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (9) (10) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189
Vibrazioni	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 195 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Scivolamenti, cadute a livello	Posizionare l'apparecchiatura in modo stabile al fine di ridurre le vibrazioni	Guanti contro le aggressioni meccaniche	
Inalazione di polveri, fibre	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Incendio	Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
Contatto con linee elettriche aeree Investimento di persone,	Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.Lgs. 81/08 Art. 83 D.Lgs. 81/08

Mezzo: MZ.03 - Terna (7) (8)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	visibilità di tutta la zona di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza		Allegato V Parte II § 3.1.13 c) D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
Schiacciamento del manovratore per ribaltamento della pala			
Sorveglianza sanitaria	(10) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica	(9) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(7) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10 (8) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse		

Mezzo: MZ.05 - Pala meccanica (11) (12)		Rumore: 88 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (13) (14) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189
Vibrazioni	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 195 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Scivolamenti, cadute a livello	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma 4
Inalazione di polveri, fibre	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Contatto con oli minerali e derivati		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5

Mezzo: MZ.05 - Pala meccanica (11) (12)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Durante gli spostamenti abbassare il braccio Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4
Contatto con linee elettriche aeree Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguate la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		D.Lgs. 81/08 Art. 83 D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c) D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
Caduta di persona dall'alto	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore		
Schiacciamento del manovratore per ribaltamento della pala	La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza		
Sorveglianza sanitaria	(14) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica	(13) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(11) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10		

Mezzo:	MZ.05 - Pala meccanica (11) (12)	Rumore: 88 dB
	(12) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	

Mezzo: MZ.06 - Rullo compressore (15) (16)		Rumore: 96 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (17) (18) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 195 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma 4
Scivolamenti, cadute a livello		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Punture, tagli, abrasioni	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza Guanti Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Inalazione di polveri		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti		
Incendio	Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c)

Mezzo: MZ.06 - Rullo compressore (15) (16)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta persone dall'alto Caduta materiali dall'alto	la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Adeguaire la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Non ammettere a bordo della macchina altre persone	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
Sorveglianza sanitaria	(18) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica	(17) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(15) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10 (16) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse		

Mezzo: MZ.07 - Gru su carro o autocarro (19) (20) (21) (22) (23) (24)		Rumore: 86 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento del mezzo nel movimento	Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di cantiere e disporre adeguati cartelli		D.Lgs. 17/10 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento del mezzo nel sollevamento	Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle tubazioni dei martinetti Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare su piastre di ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in legno amplificatori della superficie di carico		
Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni Investimento persone o mezzi durante le operazioni	Deve essere sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di pericolo,		D.Lgs. 81/08

Mezzo: MZ.07 - Gru su carro o autocarro (19) (20) (21) (22) (23) (24)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica	deve essere efficiente Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata		Allegato V Parte II § 3.1.7 D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.5 Fascicolo istruzioni ENPI n° 4 CNR 10021
Cedimento strutturale	L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli di lavoro per il quale è stato progettato		
Caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore Non effettuare tiri obliqui o a traino Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere effettuate in modo graduale evitando il più possibile le oscillazioni I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la caduta e il ribaltamento Non lasciare carichi sospesi al gancio Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciante) Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi Non sostare sotto i carichi sospesi Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere funzionante Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 1 Circ. ISPESL del 20/02/85 n. 2793 D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.3 D.Lgs. 81/08 Art. 73
Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione	Informazione, istruzione e formazione Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed imbricatori		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
Caduta del carico per mancanza di F. M	Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.6
Caduta del carico a motore non innestato	La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.2.4
Caduta del carico per imbracatura non idonea	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.) Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente di sicurezza ≥ 10 ; ≥ 6 le funi metalliche; ≥ 5 le		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.6 D.Lgs. 81/08 Allegato V

Mezzo: MZ.07 - Gru su carro o autocarro (19) (20) (21) (22) (23) (24)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso lombari per i lavoratori	catene Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile (25)		Parte II § 3.1.11 - Allegato VI § 3.1.2 D.Lgs. 81/08 Art. 169 - Allegato XXXIII
Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti	Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.2.8
Caduta del carico per errato comando	Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di montaggio e smontaggio		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14 Circ. ISPESL del 28/01/93 n. 7
	Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiera per evitare la messa in moto accidentale		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
	Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti		Circ. ENPI del 11/09/72 n. 30 Circ. ISPESL del 15/06/94 n. 78
	Informazione, istruzione e formazione		D.Lgs. 81/08 Art. 73
Elettrocuzione	L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre Usare solo scale doppie in legno per attività su linee o impianti elettrici		
Rumore (26) (25) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 189
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Incidenti dovuti a comunicazione incorretta o assente tra operatore e segnalatore	Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e comprensibili		D.Lgs. 81/08 Allegato XXIV § 2.2.2 - Allegato XXXII
Adempimenti	(21) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere adeguate alle prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte II § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II §2 (22) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL (23) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro) (24) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le macchine operatrici posatubi denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a verifica, una volta l'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII		
Sorveglianza sanitaria	(25) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		

Mezzo: MZ.07 - Gru su carro o autocarro (19) (20) (21) (22) (23) (24)		Rumore: 86 dB
Segnaletica	(26)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti	(19)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
	(20)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Mezzo: MZ.08 - Grader (27) (28)		Rumore: 90 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (29) (30)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 195 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma 4
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Punture, tagli, abrasioni		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Inalazione di polveri		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Posizionare correttamente la macchina abbassando la lama e azionando il freno di stazionamento		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c)

Mezzo: MZ.08 - Grader (27) (28)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta persone dall'alto	operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Non ammettere a bordo della macchina altre persone Chiudere gli sportelli della cabina	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
Caduta materiali dall'alto			
Schiacciamento del manovratore per ribaltamento del mezzo	La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi		
Sorveglianza sanitaria	(30) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica	(29) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(27) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10 (28) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse		

Mezzo: MZ.08 - MotoGrader (31) (32)		Rumore: 90 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (33) (34)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi	Otoprotettori	D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189
Vibrazioni	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.Lgs. 81/08 Art. 195 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1 D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 4

Mezzo: MZ.08 - MotoGrader (31) (32)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Punture, tagli, abrasioni		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Inalazione di polveri		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Ribaltamento	<p>Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente</p> <p>Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti</p> <p>Effettuare i depositi in maniera stabile</p> <p>Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro</p> <p>Posizionare correttamente la macchina abbassando la lama e azionando il freno di stazionamento</p>		
Incendio			D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	<p>I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione</p> <p>Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra</p> <p>Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti</p> <p>Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)</p> <p>I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti</p> <p>Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato</p> <p>Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte</p> <p>L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti</p> <p>Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro</p> <p>I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti</p> <p>Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro</p>		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c)
Caduta persone dall'alto			D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1

Mezzo: MZ.08 - MotoGrader (31) (32)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta materiali dall'alto		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
Schiacciamento del manovratore per ribaltamento del mezzo	La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi		
Sorveglianza sanitaria	(34) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica	(33) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(31) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10 (32) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse		

Mezzo: MZ.09 - Autopompa (35) (36) (37)		Rumore: 81 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		D.Lgs. 17/10 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Lesione per contatto con organi in movimento Cadute di pressione	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e avere indicazione della classe di esercizio Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa		
Ribaltamento dell'autopompa per effetto del momento prodotto dalla pompa in fase di getto			
Anomalo funzionamento	La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazioni di un addetto a terra Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere adeguata e controllata frequentemente Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c) D.Lgs. 81/08 Allegato V

Mezzo: MZ.09 - Autopompa (35) (36) (37)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
<p>Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo</p> <p>Cedimento di organi meccanici e idraulici della pompa del carro</p> <p>Lesioni dei lavoratori a terra (caduta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)</p>	<p>avvisi chiaramente visibili</p> <p>Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti</p> <p>Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)</p> <p>I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti</p> <p>Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato</p> <p>Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra</p> <p>Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte</p> <p>Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro</p> <p>Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro</p> <p>I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa</p>		<p>Parte II § 3.1.14</p>
	<p>Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici</p>	Casco di protezione	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.5, § 3.1.7</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art. 110</p>
		Guanti	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5</p>
		Scarpe di sicurezza	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art. 189</p>
Rumore (38) (39)	<p>Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro</p> <p>Informare e formare i lavoratori su rischi</p> <p>Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I</p>	Otoprotettori	<p>D.Lgs. 81/08 Art. 195</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1</p>
Adempimenti	(37)	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)	
Sorveglianza sanitaria	(39)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII	
Segnaletica	(38)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Documenti	(35)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10	
	(36)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	

Mezzo: MZ.10 - Autobetoniera (40) (41) (42)		Rumore: 78 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		D.Lgs. 17/10 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Lesioni per contatto con elementi pericolosi	Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti non protetti I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento (bordi arrotondati)		
Lesioni per contatto con organi in movimento	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento		
Caduta dall'alto dell'addetto allo sciacquaggio della betoniera sulla bocca di caricamento	La scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, deve avere l'ultimo gradino a superficie piana realizzato con grigliato o lamiera traforata		
Cadute di pressione	Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e avere indicazione della classe di esercizio		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c) D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
Anomalo funzionamento	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere adeguata e controllata frequentemente Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento		
Caduta di materiale dall'alto	Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.5, § 3.1.7

Mezzo: MZ.10 - Autobetoniera (40) (41) (42)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Cedimento di organi meccanici e idraulici della pompa del carro Lesioni ai lavoratori a terra (cauta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)	Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici Dovranno essere indossati elmetto, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Adempimenti	(42)	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)	
Documenti	(40)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10	
	(41)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	

Mezzo: MZ.12 - Trattore (43) (44)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (45) (46)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 195 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Vibrazioni			D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma 4
Cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni			
	Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento Collegare i macchinari alla presa di forza a motore spento Non abbandonare la macchina in moto I carter e le protezioni devono essere efficienti	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma

Mezzo: MZ.12 - Trattore (43) (44)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Investimento di persone o mezzi	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza		2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4
Inalazione dei gas di scarico	Eventuali macchine o dispositivi a tergo del mezzo devono essere efficacemente collegate, e se possibile devono essere presenti spinotti di sicurezza Segnalare l'operatività col girofaro Dopo l'uso azionare il freno di stazionamento Non scendere dal mezzo con la presa di forza inserita e le macchine semoventi collegate Chiudere gli sportelli della cabina Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati		D.Lgs. 81/08 Allegato IV § 1.9
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Ribaltamento del mezzo	Non utilizzare la macchina su terreni di pendenza tale da pregiudicarne la stabilità		
Sorveglianza sanitaria	(46)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII	
Segnaletica	(45)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Documenti	(43)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10	
	(44)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	

2.3.17) ATTREZZATURE

Impresa:

IMPRESA 1. SCAVI-MOVIMENTI MATERIE-GETTI IN CLS- CHIUSINI-POZZETTI ECC

Attrezzature fornite/utilizzate: Utensili ed attrezzature manuali - Compressore d'aria - Martello perforatore scalpello - Piegaferrì, tagliaferrì e cesoie motorizzate elettriche - Vibratore elettrico per calcestruzzo

Impresa:

IMPRESA 2. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IRRORAZIONE

Attrezzature fornite/utilizzate: Utensili ed attrezzature manuali - Polifusore

Impresa:

IMPRESA 3. REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA.

Attrezzature fornite/utilizzate: Utensili ed attrezzature manuali

Attrezzatura: AT.01 - Utensili ed attrezzature manuali (1) (2)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 1
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili		D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 4.1, § 4.5
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110

Attrezzatura: AT.01 - Utensili ed attrezzature manuali (1) (2)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Scarpe di sicurezza Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Ferite a terzi per caduta dall'alto	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7
Documenti	(1) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (2) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10		

Attrezzatura: AT.02 - Compressore d'aria (3) (4)		Rumore: 103 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (5) (6) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 195 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Inalazione di gas di scarico	Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente aerati, lontano da postazioni di lavoro		D.Lgs. 81/08 Allegato IV § 1.9
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
Scoppio	I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima d'esercizio Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti idonei ed etichettati		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 5.13.15
Scoppio delle tubazioni	Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro o quello degli altri ed in modo che non subiscano danneggiamenti; Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti; Non disporle su superfici sporche di oli o grassi Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate		

Attrezzatura: AT.02 - Compressore d'aria (3) (4)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta La strumentazione deve essere integra e funzionante Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato Tenere sotto controllo i manometri Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1
Ribaltamento della macchina	Sistemare l'attrezzatura in posizione stabile		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1
Intralcio ad altre lavorazioni	Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre lavorazioni A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino		
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7
Investimento da tubazioni d'aria compressa	Tubazioni perfettamente funzionanti Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta		
Punture, tagli, abrasioni	 Non rimuovere gli sportelli del vano motore Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento	Scarpe di sicurezza Guanti Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 4.5, § 4.7 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Sorveglianza sanitaria (6)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica (5)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti (3)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse		
	(4) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10		

Attrezzatura: AT.03 - Martello perforatore scalpello (7) (8)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Urti, colpi, impatti, compressioni	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08

Attrezzatura: AT.03 - Martello perforatore scalpello (7) (8)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Avvio intempestivo	Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	Scarpe di sicurezza Guanti	Art. 71 comma 6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2 D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7 D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 4 D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81
Proiezione di schegge	Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati		
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Contatto con organi in movimento	Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso		

Attrezzatura: AT.03 - Martello perforatore scalpello (7) (8)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni a parti del corpo	Evitare la sostituzione con il martello in movimento Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.6.3
Lesioni alle mani	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere adeguato alle necessità della lavorazione Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e controllarla prima di riprendere il lavoro E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 189
Rumore (9) (10) (Trasm)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 195 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1 D.Lgs. 81/08 Art. 78 comma 2
Proiezione di polveri o particelle	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Maschera con filtro adatto Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Vibrazioni	Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo Posizionare l'apparecchiatura in modo stabile al fine di ridurre le vibrazioni	Guanti contro le aggressioni meccaniche	
Ustioni	Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo		
Sorveglianza sanitaria (10)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica (9)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti (7)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse		
	(8) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10		

Attrezzatura: AT.04 - Piegaferrì, tagliaferrì e cesoie motorizzate elettriche (11) (12) Rumore: 80 dB			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto durante le movimentazioni	La macchina deve essere munita di sistemi di presa per il sollevamento e il trasporto (modalità dettate dal produttore)		D.P.R. n. 459 /96

Attrezzatura: AT.04 - Piegaferrì, tagliaferrì e cesoie motorizzate elettriche (11) (12)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Elettrocuzione o folgorazione	<p>Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature</p> <p>Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature</p> <p>L'attrezzatura deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione</p> <p>Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento</p> <p>Se l'attrezzatura ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione</p> <p>Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V</p> <p>L'utensile deve essere a doppio isolamento e non collegarlo a terra</p> <p>Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);</p> <p>Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto</p> <p>Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza</p> <p>Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione</p> <p>Utilizzare solo prese e spine normalizzate</p> <p>Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte</p> <p>Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa)</p> <p>Non utilizzare l'attrezzatura elettrica sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente</p> <p>I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi</p> <p>I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni</p> <p>I cavi non devono intralciare il posto di lavoro</p>		<p>Norme CEI</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 4</p> <p>D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX</p> <p>D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX</p> <p>D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.1</p> <p>CEI 64-8/4 art. 413.2.7</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.2</p> <p>D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81</p>
Rumore (13) (14)	<p>Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro</p> <p>Informare e formare i lavoratori su rischi</p> <p>Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I</p>	Otoprotettori	<p>D.Lgs. 81/08 Art. 189</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art. 195</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1</p>
Danni alle persone per	I dispositivi di comando a pulsante devono essere previsti di		

Attrezzatura: AT.04 - Piegaferrì, tagliaferrì e cesoie motorizzate elettriche (11) (12)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
azionamento erroneo o accidentale	idonea simbologia e/o colorazione che li renda individuabili, previsti di sistemi che ne evitino l'azionamento accidentale I dispositivi di comando a pedale devono essere previsti di protezione o dispositivo contro l'azionamento accidentale; sono utilizzabili solo in presenza di sistemi di protezione degli organi lavoratori della macchina		
Sovracorrenti	Interruttore magnetotermico o equivalente		
Riavvio della macchina per ritorno di corrente	Installare relè di minima tensione o equivalente nella linea di alimentazione		
Spostamento intempestivo	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo eventualmente le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi		
Danni alle mani provocati da organi di trasmissione	Gli organi di trasmissione vanno posti all'interno dell'involucro della macchina, da aprire con chiave o attrezzo apposito, interbloccato con contatto elettrico Installazione di cartellonistica adeguata		
Danni alle mani provocati da organi lavoratori	Disporre riparo incernierato e provvisto di interblocco a protezione di perno piegante, perno centrale e riscontro oppure Doppio comando manuale ad uomo presente, integrato da dispositivo di trattenuta dei ferri oppure Comando manuale semplice ad azione mantenuta con dispositivo trattenuta ferri lato operatore e attrezzo di presa barra piegata		
Danni ai piedi per caduta materiali		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Investimento persone	Posizionare la macchina in modo di non interferire nei transiti retrostanti o adiacenti con le barre nelle fasi di movimentazione e piegamento		
Caduta di oggetti dall'alto	Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali		D.Lgs. 81/08 Art. 114 comma 1
Sorveglianza sanitaria	(14) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma 1		
Segnaletica	(13) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	(11) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (12) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10		

Attrezzatura: AT.05 - Vibratore elettrico per calcestruzzo (15) (16)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Vibrazioni	Non mantenere a lungo fuori dal getto l'ago in funzione		D.P.R. n. 459 /96 D.Lgs. 81/08 Art. 203
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 4 D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX

Attrezzatura: AT.05 - Vibratore elettrico per calcestruzzo (15) (16)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Danni alla cute	<p>Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione</p> <p>Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V</p> <p>Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra</p> <p>Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);</p> <p>Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto</p> <p>Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza</p> <p>Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione</p> <p>I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro</p> <p>Utilizzare solo prese e spine normalizzate</p> <p>Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)</p> <p>I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi</p> <p>I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni</p> <p>Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti</p>		<p>D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.1</p> <p>CEI 64-8/4 art. 413.2.7</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2.2</p>
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Art. 78 comma 2
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Caduta di materiali dall'alto	Gli addetti devono utilizzare l'elmetto di sicurezza	Casco di protezione	<p>D.Lgs. 81/08 Art. 110</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1</p>
Documenti	(15) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse		
	(16) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10		

Attrezzatura: AT.06 - Polifusore (17) (18)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore,		D.Lgs. 17/10

Attrezzatura: AT.06 - Polifusore (17) (18)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Avvio intempestivo	pulite e libere Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma 4 D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81
Contatto con organi in movimento	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.6.3
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Investimento e lesioni di non addetti	Evitare l'uso del curvatubi con tubi collegati al tubo che si sta filettando Non operare in adiacenza a transiti e ad altre postazioni di lavoro		
Ustioni	Evitare il contatto con la piastra del polifusore in fase di riscaldamento		
Documenti	(17) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (18) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10		

2.3.18) MATERIALI

Impresa:

IMPRESA 1. SCAVI-MOVIMENTI MATERIE-GETTI IN CLS- CHIUSINI-POZZETTI ECC

Materiali forniti/utilizzati: Barre d'acciaio, rete metallica per recinzioni - Porte in lamiera di alluminio - Manto stradale fresato - Terra, ghiaione misto in natura - Terra, ghiaione misto in natura - Ghiaione misto in natura - Pietrame - Ciottoli per vespaio - Tessuto non tessuto - Tubazioni in PVC, - Geotessile - Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa - Pozzetti e canalette in calcestruzzo; chiusini in ghisa /acciaio - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato - Casseforme metalliche - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua - Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc - Conglomerato, eventualmente additivato - Conglomerato, eventualmente additivato - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni

Impresa:

IMPRESA 2. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IRRORAZIONE

Materiali forniti/utilizzati: Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate - Opera di presa in vetroresina, pozzetti in cls, tubazioni e condotte

Impresa:

IMPRESA 3. REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA.

Materiali forniti/utilizzati: Manto in erba artificiale a rotoli - Collante bi-componente a base poliuretanica e con speciale banda di giunzione in polietilene - Gomma

Materiale: MT.01 - Barre d'acciaio, rete metallica per recinzioni			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
	I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti	Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
	I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbriciate, ecc		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni ai piedi per caduta di materiali			

Materiale: MT.02 - Porte in lamiera di alluminio			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni, tagli, abrasioni		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Caduta di materiali, punture		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6

Materiale: MT.03 - Manto stradale fresato			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di polveri	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare il manto stradale fresato seguendo le disposizione del responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Materiale: MT.04 - Terra, ghiaione misto in natura			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di polveri (Trasm)	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Scarpe di sicurezza Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 comma 2 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6

Materiale: MT.05 - Terra, ghiaione misto in natura			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di polveri	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Materiale: MT.06 - Ghiaione misto in natura			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di polveri	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare il ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Materiale: MT.07 - Pietrame			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inalazione di polveri	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare il pietrame seguendo le disposizione del responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Materiale: MT.08 - Ciottoli per vespaio			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inalazione di polveri	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare il materiale seguendo le disposizione del responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Materiale: MT.09 - Tessuto non tessuto			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare i materiali seguendo le disposizioni del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare oltre l'altezza d'uomo in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 81/08

Materiale: MT.09 - Tessuto non tessuto			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc			Allegato VIII § 3.6, § 4.5

Materiale: MT.10 - Tubazioni in PVC,			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inquinante Abrasioni, urti, compressioni	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Non disperdere il materiale nell'ambiente	Scarpe di sicurezza Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Caduta dei manufatti durante le movimentazioni	E' vietato trasportare tubi, pozzetti e qualsivoglia manufatto nelle benne delle pale Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la movimentazione		

Materiale: MT.11 - Geotessile (1)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inquinante Lesioni alle mani per contatto con parti pungenti, sbrecciate, ecc	Depositare i pacchi o rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; i pacchi o rotoli vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento, i rotoli o pacchi vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Documenti (1) Scheda/e di sicurezza			

Materiale: MT.12 - Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		

Materiale: MT.12 - Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Abrasioni, urti, compressioni		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Caduta dei manufatti durante le movimentazioni	E' vietato trasportare tubi, pozzetti e qualsivoglia manufatto nelle benne delle pale Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la movimentazione	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5

Materiale: MT.13 - Pozzetti e canalette in calcestruzzo; chiusini in ghisa/acciaio			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inquinante Abrasioni, urti, compressioni	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Non disperdere il materiale nell'ambiente	Scarpe di sicurezza Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5

Materiale: MT.14 - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; le tavole etc. vanno depositate in modo da evitare il loro scivolamento, con interposti travetti in legno muniti di cunei e per facilitarne la movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e mezzi; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente schiodate	Movimentare con cura i materiali Subito dopo la rimozione della cassetatura, eliminare i chiodi residui. Provvedere allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6

Materiale: MT.15 - Casseforme metalliche			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	<p>Impiego di funi e ganci a norma. Collegare i ganci entro gli appositi punti; Attuazione di corrette procedure da parte di imbricatori e gruisti</p>	Casco di protezione	<p>D.Lgs. 81/08 Art. 110</p>
	<p>Agganciare le funi di acciaio ai punti di applicazione posti sui pannelli</p>	Casco di protezione	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1 D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1</p>
	<p>Durante gli spostamenti l'area deve essere libera e transitabile Legare una corda di canapa all'estremità inferiore del pannello e mantenerla in tiro durante gli spostamenti, ad evitare oscillazioni e spostamenti bruschi Durante lo stoccaggio si dovranno adottare tutte le misure per evitare danni agli addetti</p>	<p>Scarpe di sicurezza</p> <p>Guanti</p> <p>Casco di protezione</p>	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1</p>
	<p>Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio sfalsando la posa; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento ed altezze pericolose; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e depositato su traversine al fine di facilitarne il sollevamento Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti</p>	Guanti	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5</p>
		Scarpe di sicurezza	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6</p>
Caduta dall'alto durante le movimentazioni	<p>Agganciare le funi di acciaio ai punti di applicazione posti sui pannelli</p>	Casco di protezione	<p>D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1</p>
Investimento di persone e mezzi durante le movimentazioni	<p>Impiego di funi e ganci a norma. Attuazione di corrette procedure da parte di imbricatori e gruisti Legare una corda di canapa all'estremità inferiore del pannello e mantenerla in tiro durante gli spostamenti, ad evitare oscillazioni e spostamenti bruschi Durante gli spostamenti l'area deve essere libera e transitabile</p>		
Investimento di persone e mezzi dopo la posa in opera	<p>Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e controventature. E' ammesso impiegare tubi "Innocenti" nelle puntellazioni Bloccare i pannelli tra loro con bulloni e tiranti quotati</p>		
Investimento di persone e mezzi nello smontaggio	<p>Allentare i tiranti di bloccaggio solo dopo la messa in tiro dei cavi di sollevamento ancorati ai punti di sollevamento Dopo la rimozione delle puntellature, staccare i pannelli dalle pareti con il mezzo di sollevamento e depositarli a distanza tale da</p>		

Materiale: MT.15 - Casseforme metalliche			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
<p>Caduta di addetti dall'alto</p> <p>Urti, colpi, compressioni, abrasioni durante il montaggio e lo smontaggio, per contatto con attrezzature manuali</p>	<p>non interferire con le operazioni successive</p> <p>Impiegare trabattelli o ponti su cavalletti per le lavorazioni; vietato impiegare le scale portatili. A montaggio completato, possono essere montate passerelle metalliche complete di parapetto di sicurezza per realizzare il piano di lavoro in quota degli addetti</p> <p>Durante le lavorazioni si dovranno adottare tutte le misure per evitare danni agli addetti</p>	<p>Scarpe di sicurezza</p> <p>Guanti</p> <p>Casco di protezione</p>	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art. 110</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1</p>

Materiale: MT.16 - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua (2)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
<p>Inquinante</p> <p>Irritante per la pelle</p> <p>Evitare il contatto</p> <p>Irritante per le vie respiratorie</p>	<p>Depositare le latte, barattoli, etc. seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti</p> <p>Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata</p> <p>Ventilare il locale di lavoro; Non inalare i fumi</p>	<p>Creme protettive</p> <p>Guanti</p> <p>Pomate</p> <p>Occhiali</p>	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2</p>
Documenti (2) Scheda/e di sicurezza			

Materiale: MT.17 - Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
<p>Escoriazioni e danni alle mani per contatto con parti</p>	<p>Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e movimentazione</p> <p>Depositare il ferro d'armatura seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; le gabbie ed i ferri vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.</p> <p>Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti</p> <p>Indossare i guanti</p>	<p>Guanti</p>	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §</p>

Materiale: MT.17 - Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
<p>taglienti, pungenti, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali</p> <p>Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc</p> <p>Investimento per caduta del materiale durante le movimentazioni</p>	<p>Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale</p> <p>Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti</p> <p>Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., dei fasci di ferro e delle gabbie devono essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando i legacci di confezionamento</p>	Scarpe di sicurezza	3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6

Materiale: MT.18 - Conglomerato, eventualmente additivato (3)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
<p>Inalazione di vapori</p> <p>Lesioni alle mani o ad altre parti del corpo per contatto con sostanze corrosive, ecc. (Guanti contro le aggressioni chimiche, occhiali)</p> <p>Irritazione alla pelle</p>	<p>Seguire le disposizioni contenute nella scheda di sicurezza dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi DPI previsti</p>	<p>Maschera con filtro adatto</p> <p>Guanti contro le aggressioni chimiche</p> <p>Occhiali</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p>	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2</p>
Documenti	(3) Scheda/e di sicurezza		

Materiale: MT.19 - Conglomerato, eventualmente additivato (4)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
<p>Inalazione di vapori</p> <p>Lesioni alle mani o ad altre parti del corpo per contatto con sostanze corrosive, ecc. (Guanti contro le aggressioni chimiche, occhiali)</p> <p>Irritazione alla pelle</p>	<p>Seguire le disposizioni contenute nella scheda di sicurezza dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi DPI previsti</p>	<p>Maschera con filtro adatto</p> <p>Guanti contro le aggressioni chimiche</p> <p>Occhiali</p> <p>Guanti contro le aggressioni chimiche</p>	<p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4</p> <p>D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2</p>
Documenti	(4) Scheda/e di sicurezza		

Materiale: MT.20 - Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Abrasioni, urti, compressioni	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Scarpe di sicurezza Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Caduta dei manufatti durante le movimentazioni	Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la movimentazione		

Materiale: MT.21 - Opera di presa in vetroresina, pozzetti in cls, tubazioni e condotte			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Movimentare con cura i materiali	Guanti Scarpe di sicurezza Guanti Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6

Materiale: MT.22 - Manto in erba artificiale a rotoli			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inquinante	Segnalare e proteggere gli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i rotoli vanno depositati in modo da evitare il scivolamento; depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e mezzi; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata		

Materiale: MT.23 - Collante bi-componente a base poliuretanica e con speciale banda di giunzione in polietilene (5)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inquinante Irritante per la pelle (detergente)	Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Pulire la pelle con detergente speciale, non con solvente	Creme protettive Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Irritante per gli occhi Irritante per le vie respiratorie	Evitare il contatto Ventilare il locale di lavoro	Pomate Autorespiratore	
Documenti	(5) Scheda/e di sicurezza		

Materiale: MT.24 - Gomma			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Irritante per le vie respiratorie	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare la gomma seguendo le disposizioni del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Non inalare le polveri; Ventilare il locale di lavoro;	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Materiale: MT.25 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
	I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni alle mani per		Guanti	D.Lgs. 81/08

Materiale: MT.25 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti	Indumenti di protezione Scarpe di sicurezza	Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6

2.3.19) DPI

Impresa:

IMPRESA 1. SCAVI-MOVIMENTI MATERIE-GETTI IN CLS- CHIUSINI-POZZETTI ECC

DPI forniti/utilizzati: Casco di protezione - Creme protettive - Guanti - Guanti contro le aggressioni chimiche - Guanti contro le aggressioni meccaniche - Indumenti ad alta visibilità - Indumenti di protezione - Maschera con filtro adatto - Occhiali - Otoprotettori - Pomate - Scarpe di sicurezza

Impresa:

IMPRESA 2. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IRRORAZIONE

DPI forniti/utilizzati: Casco di protezione - Guanti - Maschera con filtro adatto - Occhiali - Otoprotettori - Scarpe di sicurezza

Impresa:

IMPRESA 3. REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA.

DPI forniti/utilizzati: Autorespiratore - Casco di protezione - Creme protettive - Guanti - Indumenti di protezione - Maschera con filtro adatto - Occhiali - Otoprotettori - Pomate - Scarpe di sicurezza

2.3.20) FASI DI LAVORO

F.01	Accantieramento generale
F.01.01	Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre (Vedi F.01)
F.02	Demolizioni
F.02.01	Smontaggio e ricollocamento di porta metallica
F.02.02	Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume
F.02.03	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)
F.03	Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere
F.03.01	Esecuzione dello scavo di scoticamento
F.03.02	Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio
F.03.03	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)
F.03.04	Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava
F.03.05	Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile
F.03.06	Compattazione del piano di posa
F.03.07	Movimentazione e posa dello strato in geotessile
F.03.08	Stesa del materiale e formazione strati
F.03.09	Compattazione per strati
F.03.10	Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti
F.03.11	Posa pozzetti, chiusini,
F.04	Opere in calcestruzzo
F.04.01	Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a
F.04.02	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)
F.04.03	Collocazione e rimozione delle cassetture in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate
F.04.04	Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli/massetti
F.04.05	Getto in cls con autobetoniera e autopompa
F.04.06	Vibrazione del getto fondazioni/cordoli
F.05	Realizzazione impianto di irrigazione
F.05.01	Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate
F.05.02	Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc
F.06	Posa in opera Manto in erba sintetica
F.06.01	Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli
F.06.02	Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)
F.06.03	Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione
F.07	Smobilizzo del cantiere
F.07.01	Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre

IMPRESA	7 - IMPRESA 1	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 77 dB		
Fase:	F.01 - Accantieramento generale			
Attività:	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre - Vedi pag. 75			
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi Lesioni a varie parti del corpo per contatto con materiali taglienti, spigolosi, ecc	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato Indossare i DPI previsti dai materiali in questione		Guanti Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
10 - RUMORE Rumore (1) (2) (Trasm AT.03)	Vedi marchiatura del produttore per			D.Lgs. 81/08 Art.

IMPRESA	7 - IMPRESA 1				Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 77 dB
Fase:	F.01 - Accantieramento generale				
Attività:	F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre				
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
		macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Muratore polivalente Operaio comune				Vedi pag 62 Vedi pag 53 Vedi pag 54 Vedi pag 55
Materiali	Barre d'acciaio, rete metallica per recinzioni				
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali Compressore d'aria Martello perforatore scalpellatore				
Sorveglianza sanitaria		(2)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica		(1)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

IMPRESA		7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 77 dB		
Fase:		F.02 - Demolizioni				
Attività:		F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica				
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti		I materiali devono essere calati manualmente o con mezzi meccanici, correttamente imbragati		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1	
Caduta di materiali dall'alto				Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1	
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI				Guanti	Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi						
Lesioni a varie parti del corpo per contatto con materiali taglienti, spigolosi, ecc		Indossare i DPI previsti dai materiali in questione				
10 - RUMORE		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1	
Rumore (3) (4) (Trasm AT.03)						
Descrizione					Riferimenti	
Mansione	Muratore polivalente Operaio comune				Vedi pag 63	
Materiali	Porte in lamiera di alluminio					

IMPRESA	7 - IMPRESA 1	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 77 dB
Fase:	F.02 - Demolizioni	
Attività:	F.02.01 - Smontaggio e ricollocamento di porta metallica	
Descrizione		Riferimenti
Mezzi	Gru su carro o autocarro	Vedi pag 42
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali	Vedi pag 53
	Martello perforatore scalpello	Vedi pag 55
Sorveglianza sanitaria	(4) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII	
Segnaletica	(3) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	

IMPRESA	7 - IMPRESA 1	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4			
Fase:	F.02 - Demolizioni				
Attività:	F.02.02 - Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume				
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
10 - RUMORE Rumore (5) (6) (Trasm)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
18 - DANNEGGIAMENTI Danneggiamento della viabilità per transito con ruote infangate		Pulire le ruote infangate prima dell'uscita dall'area di cantiere; non caricare materiali eccessivamente bagnati e non caricare oltre le sponde			
10 - RUMORE Rumore (5) (6) (Trasm MZ.03)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione di polveri (Trasm MT.04)		Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		Scarpe di sicurezza Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Operaio comune polivalente Autista autocarro Escavatorista				
Materiali	Manto stradale fresato Terra, ghiaione misto in natura				Vedi pag 63 Vedi pag 63
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 53
Mezzi	Autocarro con cassone ribaltabile Terna				Vedi pag 35 Vedi pag 38
Sorveglianza sanitaria		(6)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica		(5)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

IMPRESA 7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
Fase: F.02 - Demolizioni				
Attività: F.02.03 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)				
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Investimento da mezzi di non addetti (7)	Delimitare ed individuare chiaramente la zona di attività Disporre almeno due operai dotati di bandierine o palette segnaletiche per la regolazione del traffico; in alternativa, collocare due semafori Delimitare con transenne zavorrate la zona di cantiere durante i periodi di inattività e segnalarle con lampeggiatori a batteria Non lasciare scavi aperti non presidiati: ritombare o coprire con lastroni metallici o dispositivi equivalenti Indossare indumenti ad alta visibilità		Indumenti ad alta visibilità	
18 - DANNEGGIAMENTI Danneggiamento della viabilità per transito con ruote infangate	Pulire le ruote infangate prima dell'uscita dall'area di cantiere; non caricare materiali eccessivamente bagnati e non caricare oltre le sponde			
10 - RUMORE Rumore (8) (9) (Trasm MZ.03)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione				Riferimenti
Mansione	Operaio comune Autista autocarro Autista terna			
Materiali	Terra, ghiaione misto in natura			Vedi pag 63
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali			Vedi pag 53
Mezzi	Autocarro con cassone ribaltabile Terna			Vedi pag 35 Vedi pag 38
Sorveglianza sanitaria	(9)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica	(7)	Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della classificazione della strada; D.LGS. n. 285/92		
	(8)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

IMPRESA 7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 83 dB		
Fase: F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere				
Attività: F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento				
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Investimento personale da mezzi d'opera o investimento di mezzi	Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi			

IMPRESA		7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 83 dB	
Fase:		F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere			
Attività:		F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento			
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni e/o investimento di persona 14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione di polveri 18 - DANNEGGIAMENTI Danneggiamento accidentale di tubazioni o impianti 10 - RUMORE Rumore (10) (11) (Trasm MZ.05)		Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro	Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
		Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini			D.Lgs. 81/08 Art. 118 comma 3
		Provvedere all'individuazione dei condotti interrati ed in caso di necessità eseguire lo scavo con un assistente a terra Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti sospendere i lavori e segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili				Vedi pag 63
	Palista				
Materiali	Terra, ghiaione misto in natura				

IMPRESA	7 - IMPRESA 1	Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 83 dB
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere	
Attività:	F.03.01 - Esecuzione dello scavo di scoticamento	
Descrizione		Riferimenti
Mezzi	Pala meccanica	Vedi pag 39
Sorveglianza sanitaria	(11) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII	
Segnaletica	(10) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	

IMPRESA	7 - IMPRESA 1	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB		
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere			
Attività:	F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio			
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Investimento personale da mezzi d'opera o investimento di mezzi	Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici	Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1 D.Lgs. 81/08 Art. 118 comma 3
Investimento di persone, parti fisse o mezzi per errata manovra del guidatore del mezzo	Il manovratore avrà esperienza in generale nel guidare le macchine per movimenti terra e specifica nel guidare le pale meccaniche In condizioni di scarsa visibilità ricorrere a segnalazioni di addetti a terra			
18 - DANNEGGIAMENTI Danneggiamento accidentale di tubazioni o impianti	Provvedere all'individuazione dei condotti interrati Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto			
10 - RUMORE Rumore (12) (13) (Trasm MZ.03)	Vedi marchiatura del produttore per			

IMPRESA		7 - IMPRESA 1			Magnitudo del danno: 2	
Fase:		F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere			Probabilità del danno: 2	
Attività:		F.03.02 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio			Valore del rischio: 4	
					Rumore: 83 dB	
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative	
		macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1	
Descrizione					Riferimenti	
Mansione	Capo squadra				Vedi pag 63 Vedi pag 64 Vedi pag 53 Vedi pag 38	
	Escavatorista					
Materiali	Terra, ghiaione misto in natura					
	Ghiaione misto in natura					
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali					
Mezzi	Terna					
Sorveglianza sanitaria		(13)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII			
Segnaletica		(12)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			

IMPRESA	7 - IMPRESA 1				Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere				Probabilità del danno: 2
Attività:	F.03.03 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)				Valore del rischio: 4
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Investimento da mezzi di non addetti (14)		Delimitare ed individuare chiaramente la zona di attività Disporre almeno due operai dotati di bandierine o palette segnaletiche per la regolazione del traffico; in alternativa, collocare due semafori Delimitare con transenne zavorrate la zona di cantiere durante i periodi di inattività e segnarle con lampeggiatori a batteria Non lasciare scavi aperti non presidiati: ritombare o coprire con lastroni metallici o dispositivi equivalenti Indossare indumenti ad alta visibilità		Indumenti ad alta visibilità	
18 - DANNEGGIAMENTI Danneggiamento della viabilità per transito con ruote infangate		Pulire le ruote infangate prima dell'uscita dall'area di cantiere; non caricare materiali eccessivamente bagnati e non caricare oltre le sponde			
10 - RUMORE Rumore (15) (16) (Trasm MZ.03)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1

IMPRESA		7 - IMPRESA 1	Magnitudo del danno: 2
Fase:		F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere	Probabilità del danno: 2
Attività:		F.03.03 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	Valore del rischio: 4
Descrizione			Riferimenti
Mansione	Operaio comune Autista autocarro Autista terna		
Materiali	Terra, ghiaione misto in natura		Vedi pag 63
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali		Vedi pag 53
Mezzi	Autocarro con cassone ribaltabile		Vedi pag 35
	Terna		Vedi pag 38
Sorveglianza sanitaria	(16)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII	
Segnaletica	(14)	Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della classificazione della strada; D.LGS. n. 285/92	
	(15)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	

IMPRESA		7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 2		
Fase:		F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere		Probabilità del danno: 2		
Attività:		F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava		Valore del rischio: 4		
Rischi		Misure sicurezza		Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Investimento da mezzi di non addetti (17)		Delimitare ed individuare chiaramente la zona di attività Disporre almeno due operai dotati di bandierine o palette segnaletiche per la regolazione del traffico; in alternativa, collocare due semafori Delimitare con transenne zavorrate la zona di cantiere durante i periodi di inattività e segnarle con lampeggiatori a batteria Non lasciare scavi aperti non presidiati: ritombare o coprire con lastroni metallici o dispositivi equivalenti Indossare indumenti ad alta visibilità			Indumenti ad alta visibilità	
10 - RUMORE Rumore (18) (19) (Trasm MZ.06)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I			Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione						Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili Autista autocarro Palista Addetto rullo compressore					
Materiali	Pietrame Ciottoli per vespaio					Vedi pag 64 Vedi pag 64
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali					Vedi pag 53
Mezzi	Autocarro con cassone ribaltabile Pala meccanica Rullo compressore					Vedi pag 36 Vedi pag 39 Vedi pag 41

IMPRESA	7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere		Probabilità del danno: 2
Attività:	F.03.04 - Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava		Valore del rischio: 4
Sorveglianza sanitaria	(19)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII	
Segnaletica	(17)	Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della classificazione della strada; D.LGS. n. 285/92	
	(18)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	

IMPRESA	7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 3
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere		Probabilità del danno: 3
Attività:	F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile		Valore del rischio: 9

Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI Investimento di persone e mezzi non addetti (20)	Disporre almeno due operai dotati di bandierine o palette segnaletiche per la regolazione del traffico; in alternativa, collocare due semafori Segnalare l'operatività delle macchine col girofaro Dopo l'uso azionare il freno di stazionamento Chiudere gli sportelli della cabina delle macchine Non lasciare le macchine in moto senza sorveglianza		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
10 - RUMORE Rumore (21) (22) (Trasm MZ.07)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1

Descrizione		Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili Operaio comune Autogru	
Materiali	Tessuto non tessuto Tubazioni in PVC,	Vedi pag 64 Vedi pag 65
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali	Vedi pag 53
Mezzi	Gru su carro o autocarro	Vedi pag 42
Sorveglianza sanitaria	(22)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica	(20)	Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della classificazione della strada; D.LGS. n. 285/92

IMPRESA	7 - IMPRESA 1	Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere	
Attività:	F.03.05 - Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile	
(21) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

IMPRESA	7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2 Rumore: 88 dB		
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere				
Attività:	F.03.06 - Compattazione del piano di posa (23)				
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione di polveri		Mantenere bagnato il terreno		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
10 - RUMORE Rumore (24) (25) (Trasm MZ.06)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili				
	Addetto al rullo				
Materiali	Ghiaione misto in natura				Vedi pag 64
Mezzi	Rullo compressore				Vedi pag 41
Sorveglianza sanitaria		(25)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica		(23)	Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.		
			La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08		
		(24)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

IMPRESA	7 - IMPRESA 1	Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1		
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere			
Attività:	F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile			
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Schiacciamento delle mani	Pulizia dell'area. Operare con attenzione nei pressi di dislivelli		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Caduta per incespicamento				
15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO Caduta di materiali dai cigli			Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI				

IMPRESA		7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1	
Fase:		F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere			
Attività:		F.03.07 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile			
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
Investimento durante le movimentazioni per rotolamento o lo srotolamento del materiale 10 - RUMORE Rumore (26) (27) (Trasm MZ.07)		Operare solo in condizioni di perfetta visibilità Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili Autista gru su autocarro Operaio comune polivalente				Vedi pag 65 Vedi pag 42 Vedi pag 53
Materiali	Geotessile				
Mezzi	Gru su carro o autocarro				
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali				
Sorveglianza sanitaria		(27)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica		(26)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

IMPRESA		7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 2	
Fase:		F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere		Probabilità del danno: 1	
Attività:		F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati (28)		Valore del rischio: 2 Rumore: 80 dB	
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione di polveri		Mantenere bagnato il terreno		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
10 - RUMORE Rumore (29) (30) (Trasm MZ.05)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili Addetto al rullo Addetto al grader Palista				
Materiali	Ghiaione misto in natura				Vedi pag 64
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 53
Mezzi	MotoGrader Pala meccanica				Vedi pag 46 Vedi pag 39
Sorveglianza sanitaria (30) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII					

IMPRESA	7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere		Probabilità del danno: 1
Attività:	F.03.08 - Stesa del materiale e formazione strati (28)		Valore del rischio: 2
Segnaletica	(28)	Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.	Rumore: 80 dB
	(29)	La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	

IMPRESA	7 - IMPRESA 1			Magnitudo del danno: 2	
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere			Probabilità del danno: 2	
Attività:	F.03.09 - Compattazione per strati (31)			Valore del rischio: 4	
				Rumore: 88 dB	
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione di polveri		Mantenere bagnato il terreno		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
10 - RUMORE Rumore (32) (33) (Trasm MZ.06)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili Addetto al grader Addetto al rullo				
Mezzi	Grader				Vedi pag 45
Materiali	Ghiaione misto in natura				Vedi pag 64
Mezzi	Rullo compressore				Vedi pag 41
Sorveglianza sanitaria	(33)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII			
Segnaletica	(31)	Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.			
	(32)	La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			

IMPRESA	7 - IMPRESA 1			Magnitudo del danno: 3
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere			Probabilità del danno: 3
Attività:	F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti			Valore del rischio: 9
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti		Indumenti di protezione <	

IMPRESA 7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere				
Attività: F.03.10 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti				
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO Caduta di materiale dall'alto	Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico			3.2, § 4.6
16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI Investimento da caduta di materiali	Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali. I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento			
10 - RUMORE Rumore (34) (35) (Trasm MZ.07)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione				Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili Operaio comune polivalente Autista gru su autocarro			
Materiali	Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa			Vedi pag 65
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali			Vedi pag 53
Mezzi	Gru su carro o autocarro			Vedi pag 42
Sorveglianza sanitaria (35)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII			
Segnaletica (34)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			

IMPRESA 7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
Fase: F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere				
Attività: F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini,				
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI Investimento di persone e mezzi non addetti (36)	Disporre almeno due operai dotati di bandierine o palette segnaletiche per la regolazione del traffico; in alternativa, collocare due semafori Segnalare l'operatività delle			D.Lgs. 81/08

IMPRESA	7 - IMPRESA 1			Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.03 - Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere			Probabilità del danno: 2
Attività:	F.03.11 - Posa pozzetti, chiusini,			Valore del rischio: 4
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
10 - RUMORE Rumore (37) (38) (Trasm MZ.07)	macchine col girofaro Dopo l'uso azionare il freno di stazionamento Chiudere gli sportelli della cabina delle macchine Non lasciare le macchine in moto senza sorveglianza Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	Allegato VI § 2.2 D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione				Riferimenti
Mansione	Autista gru su autocarro			
Materiali	Operaio comune polivalente			
Attrezzature	Pozzetti e canalette in calcestruzzo; chiusini in ghisa/acciaio			Vedi pag 66
Mezzi	Utensili ed attrezzature manuali			Vedi pag 53
	Terna			Vedi pag 38
	Gru su carro o autocarro			Vedi pag 42
Sorveglianza sanitaria	(38)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica	(36)	Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della classificazione della strada; D.LGS. n. 285/92		
	(37)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

IMPRESA	7 - IMPRESA 1			Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.04 - Opere in calcestruzzo			Probabilità del danno: 2
Attività:	F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a			Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Investimento personale da mezzi d'opera o investimento di mezzi	Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici	Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1 D.Lgs. 81/08 Art. 118 comma 3

IMPRESA	7 - IMPRESA 1			Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.04 - Opere in calcestruzzo			Probabilità del danno: 2
Attività:	F.04.01 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a			Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
Investimento di persone, parti fisse o mezzi per errata manovra del guidatore del mezzo 18 - DANNEGGIAMENTI Danneggiamento accidentale di tubazioni o impianti 10 - RUMORE Rumore (39) (40) (Trasm MZ.03)	Il manovratore avrà esperienza in generale nel guidare le macchine per movimenti terra e specifica nel guidare le pale meccaniche In condizioni di scarsa visibilità ricorrere a segnalazioni di addetti a terra Provvedere all'individuazione dei condotti interrati Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	l'ubicazione della postazione sicura	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione				Riferimenti
Mansione	Capo squadra			
	Escavatorista			
Materiali	Terra, ghiaione misto in natura			Vedi pag 63
	Ghiaione misto in natura			Vedi pag 64
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali			Vedi pag 53
Mezzi	Terna			Vedi pag 38
Sorveglianza sanitaria	(40)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica	(39)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

IMPRESA	7 - IMPRESA 1			Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.04 - Opere in calcestruzzo			Probabilità del danno: 2
Attività:	F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)			Valore del rischio: 4
Rischi	Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Investimento da mezzi di non addetti (41)	Delimitare ed individuare chiaramente la zona di attività Disporre almeno due operai dotati di bandierine o palette segnaletiche per la regolazione del traffico; in alternativa, collocare due semafori Delimitare con transenne zavorrate la zona di cantiere durante i periodi di inattività e segnarle con lampeggiatori a batteria			

IMPRESA		7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 2	
Fase:		F.04 - Opere in calcestruzzo		Probabilità del danno: 2	
Attività:		F.04.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)		Valore del rischio: 4	
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
18 - DANNEGGIAMENTI Danneggiamento della viabilità per transito con ruote infangate		Non lasciare scavi aperti non presidiati: ritombare o coprire con lastroni metallici o dispositivi equivalenti Indossare indumenti ad alta visibilità		Indumenti ad alta visibilità	
10 - RUMORE Rumore (42) (43) (Trasm MZ.03)		Pulire le ruote infangate prima dell'uscita dall'area di cantiere; non caricare materiali eccessivamente bagnati e non caricare oltre le sponde Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Operaio comune Autista autocarro Autista terna				
Materiali	Terra, ghiaione misto in natura				Vedi pag 63
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 53
Mezzi	Autocarro con cassone ribaltabile Terna				Vedi pag 35 Vedi pag 38
Sorveglianza sanitaria		(43)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII		
Segnaletica		(41)	Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della classificazione della strada; D.LGS. n. 285/92		
		(42)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

IMPRESA		7 - IMPRESA 1			Magnitudo del danno: 2
Fase:		F.04 - Opere in calcestruzzo			Probabilità del danno: 2
Attività:		F.04.03 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate			Valore del rischio: 4
					Rumore: 84 dB
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
Caduta su ferri di ripresa		Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o realizzando un tavolato laterale o con altre protezioni adeguate			
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Muratore polivalente				
	Operaio comune polivalente				
Materiali	Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato				Vedi pag 66
	Casseforme metalliche				Vedi pag 67
	Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua				Vedi pag 68
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 53

IMPRESA		7 - IMPRESA 1			Magnitudo del danno: 2
Fase:		F.04 - Opere in calcestruzzo			Probabilità del danno: 2
Attività:		F.04.04 - Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli/massetti			Valore del rischio: 4
					Rumore: 80 dB
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
Caduta su ferri di ripresa					
Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti					
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Muratore polivalente Operaio comune polivalente				Vedi pag 68 Vedi pag 53 Vedi pag 57
Materiali	Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc				
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche				

IMPRESA	7 - IMPRESA 1				Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.04 - Opere in calcestruzzo				Probabilità del danno: 2
Attività:	F.04.05 - Getto in cls con autobetoniera e autopompa				Valore del rischio: 4
					Rumore: 83 dB
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine) Investimento da mezzi di non addetti (44)		Delimitare ed individuare chiaramente la zona di attività Disporre almeno due operai dotati di bandierine o palette segnaletiche per la regolazione del traffico; in alternativa, collocare due semafori Delimitare con transenne zavorrate la zona di cantiere durante i periodi di inattività e segnalarle con lampeggiatori a batteria Non lasciare scavi aperti non presidiati: ritombare o coprire con lastroni metallici o dispositivi equivalenti Indossare indumenti ad alta visibilità		Indumenti ad alta visibilità	
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Muratore polivalente Operaio comune				Vedi pag 69 Vedi pag 53 Vedi pag 48 Vedi pag 50
Materiali	Conglomerato, eventualmente additivato				
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali				
Mezzi	Autopompa Autobetoniera				
Segnaletica		(44)	Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della classificazione della strada; D.LGS. n. 285/92		

IMPRESA	7 - IMPRESA 1				Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.04 - Opere in calcestruzzo				Probabilità del danno: 2
Attività:	F.04.06 - Vibrazione del getto fondazioni/cordoli				Valore del rischio: 4
					Rumore: 88 dB
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti				Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110
Caduta su ferri di ripresa		Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Muratore polivalente				
	Operaio comune polivalente				
Materiali	Conglomerato, eventualmente additivato				Vedi pag 69
Attrezzature	Vibratore elettrico per calcestruzzo				Vedi pag 59

IMPRESA	8 - IMPRESA 2				Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.05 - Realizzazione impianto di irrigazione				Probabilità del danno: 2
Attività:	F.05.01 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate /incollate				Valore del rischio: 4
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI					
Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali				Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Capo squadra (impianti)				
	Idraulico				
	Operaio comune polivalente				
Materiali	Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate				Vedi pag 70
Attrezzature	Polifusore				Vedi pag 60
	Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 53

IMPRESA	8 - IMPRESA 2				Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.05 - Realizzazione impianto di irrigazione				Probabilità del danno: 2
Attività:	F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc				Valore del rischio: 4
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli /macchine)					
Investimento di personale		Non impiegare l'escavatore o la pala meccanica per la posa, a meno che non si disponga di imbracature e collegamenti idonei ed autorizzati			
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI					
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere			D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII

IMPRESA	8 - IMPRESA 2				Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.05 - Realizzazione impianto di irrigazione				Probabilità del danno: 2
Attività:	F.05.02 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc				Valore del rischio: 4
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
10 - RUMORE Rumore (45) (46) (Trasm MZ.07)		frequentemente turnato Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	§ 4 D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Muratore polivalente Operaio comune polivalente Autogru				
Materiali	Opera di presa in vetroresina, pozzetti in cls, tubazioni e condotte				Vedi pag 70
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali				Vedi pag 53
Mezzi	Gru su carro o autocarro				Vedi pag 42
Sorveglianza sanitaria	(46)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII			
Segnaletica	(45)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			

IMPRESA	9 - IMPRESA 3				Magnitudo del danno: 3
Fase:	F.06 - Posa in opera Manto in erba sintetica				Probabilità del danno: 3
Attività:	F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli				Valore del rischio: 9
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni ai piedi per caduta di materiali		I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti		Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO Caduta di materiale dall'alto		Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI Investimento da caduta di materiali		Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali. I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento			
10 - RUMORE Rumore (47) (48) (Trasm MZ.07)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la			D.Lgs. 81/08 Art. 189

IMPRESA	9 - IMPRESA 3				Magnitudo del danno: 3
Fase:	F.06 - Posa in opera Manto in erba sintetica				Probabilità del danno: 3
Attività:	F.06.01 - Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli				Valore del rischio: 9
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
		valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili Operaio comune polivalente Autista gru su autocarro				Vedi pag 70 Vedi pag 42
Materiali	Manto in erba artificiale a rotoli				
Mezzi	Gru su carro o autocarro				
Sorveglianza sanitaria	(48)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII			
Segnaletica	(47)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			

IMPRESA		9 - IMPRESA 3			Magnitudo del danno: 1
Fase:		F.06 - Posa in opera Manto in erba sintetica			Probabilità del danno: 1
Attività:		F.06.02 - Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)			Valore del rischio: 1
Rischi		Misure sicurezza	Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS Inalazione di vapori					D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Descrizione					Riferimenti
Mansione	Operaio Specializzato Muratore polivalente Operaio comune polivalente				Vedi pag 70 Vedi pag 71 Vedi pag 51 Vedi pag 53
Materiali	Manto in erba artificiale a rotoli Collante bi-componente a base poliuretanica e con speciale banda di giunzione in polietilene				
Mezzi	Trattore				
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali				

IMPRESA		9 - IMPRESA 3		Magnitudo del danno: 1
Fase:		F.06 - Posa in opera Manto in erba sintetica		Probabilità del danno: 1
Attività:		F.06.03 - Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione		Valore del rischio: 1
Descrizione				Riferimenti
Mansione	Operaio Specializzato Muratore polivalente Operaio comune polivalente			Vedi pag 71 Vedi pag 51 Vedi pag 53
Materiali	Gomma			
Mezzi	Trattore			
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali			

IMPRESA		7 - IMPRESA 1		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 77 dB		
Fase:		F.07 - Smobilizzo del cantiere				
Attività:		F.07.01 - Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre				
Rischi		Misure sicurezza		Misure di coordinamento	D.P.I.	Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi Lesioni a varie parti del corpo per contatto con materiali taglienti, spigolosi, ecc		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato Indossare i DPI previsti dai materiali in questione			Guanti Indumenti di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 78 - Allegato VIII § 3.6
10 - RUMORE Rumore (49) (50) (Trasm AT.03)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I			Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 189 D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Descrizione						Riferimenti
Mansione	Muratore polivalente Operaio comune					
Materiali	Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni					Vedi pag 71
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali Compressore d'aria Martello perforatore scalpellatore					Vedi pag 53 Vedi pag 54 Vedi pag 55
Sorveglianza sanitaria		(50)	Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII			
Segnaletica		(49)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			

3) **INTERFERENZE** (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)

3.1) **CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

Si/No	Azione	Descrizione
Si	Evidenza della consultazione:	OMISSIS
Si	Riunione di coordinamento tra RLS:	
Si	Riunione di coordinamento tra RLS e CSE:	
Si	Altro (descrivere)	

3.2) **GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO**

C.31 - Il presente progetto, prevede, verosimilmente, la presenza di più imprese:

IMPRESA 1. SCAVI-MOVIMENTI MATERIE-GETTI IN CLS- CHIUSINI-POZZETTI ECC

IMPRESA 2. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IRRORAZIONE


IMPRESA 3. REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA.

Le lavorazioni, si svolgeranno in tempi diversi, e, pertanto, al momento, non si rende necessario il coordinamento. A seguito della gara d'appalto, o durante le lavorazioni, quando saranno note le imprese e i tempi di esecuzione, si prevederà il coordinamento delle lavorazioni delle imprese.

3.3) PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO

- Pag. 96 -

3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)



4)**MODALITÀ ORGANIZZATIVE** (All. XV § 2.1.2.g D.Lgs 81/08)

Si/No	Azione	Descrizione
Si	Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti	OMISSIS
Si	Riunione dei coordinamento	
Si	Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi	
Si	Altro (descrivere)	

4.1) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI

C.01 - In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza. Solo in caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la procedura sottoelencata.

MODALITA' DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO	MODALITA' DI CHIAMATA DELL'EMERGENZA SANITARIA
<i>In caso di richiesta di intervento dei vigili del fuoco, il responsabile dell'emergenza deve comunicare al 115 i seguenti dati:</i>	<i>In caso di richiesta di intervento, il responsabile dell'emergenza deve comunicare al 118 i seguenti dati:</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente2. Indirizzo preciso del cantiere3. Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere4. Telefono del cantiere richiedente5. Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)6. Presenza di persone in pericolo (sì - no - dubbio)7. Locale o zona interessata all'incendio8. Materiale che brucia9. Nome di chi sta chiamando10. Farsi dire il nome di chi risponde11. Annotare l'ora esatta della chiamata12. Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere	<ol style="list-style-type: none">1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente2. Indirizzo preciso del cantiere3. Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere4. Telefono del cantiere richiedente5. Patologia presentata dalla persona colpita (ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco, shock, ...)6. Stato della persona colpita (cosciente, incosciente)7. Nome di chi sta chiamando8. Farsi dire il nome di chi risponde9. Annotare l'ora esatta della chiamata10. Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere

Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenze.

Evento	Chi chiamare	N telefonico
Emergenza incendio	VIGILI DEL FUOCO	115
Emergenza sanitaria	PRONTO SOCCORSO	118
	GUARDIA MEDICA DI MOGORO	0783 /990539
Forze dell'ordine	CARABINIERI	112
	POLIZIA DI STATO	113
	POLIZIA MUNICIPALE DI MASULLAS	0783 /990251
Guasti impiantistici	ABBANO - Segnalazione guasti	800022040
	ELETTRICITA' - Segnalazione guasti	Telefono: 848800974 Fax: 0781393907
Altri numeri	Chiamate urgenti	197
	ASL territoriale A.S.L. N° 5 Oristano	070/651236
	Ispettorato del lavoro di Oristano	...
	ISPELS	070/651236
	Ospedale San Martino di ORISTANO	tel. 0783 320101
	Ufficio tecnico del comune di Masullas	0783/990251
	Committente	0783/996032
	Responsabile dei lavori Ing. Paolo Frau	0783/996032
	Progettista Ing. Marcello Vacca	0783991829
	Coordinatore in fase di progetto Ing. Marcello Vacca	0783991829
	Responsabile di cantiere	...
	Capo cantiere	...
	Responsabile del servizio di prevenzione	...
	Direttore dei lavori Ing. Marcello Vacca	0783991829
	Coordinatore in fase di esecuzione Ing. Marcello	0783991829

Evento	Chi chiamare	N telefonico
	Vacca	

5) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI *(All. XV § 2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08)*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6) ELEMENTI DEL CANTIERE FASI E ATTIVITÀ LAVORATIVE SUDDIVISI PER IMPRESA

IMPRESA:

IMPRESA 1

Per la realizzazione di:

IMPRESA 1. SCAVI-MOVIMENTI MATERIE-GETTI IN CLS- CHIUSINI-POZZETTI ECC

Analisi fasi di lavoro

F.01	Accantieramento generale	pag.	74
F.01.01	Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno /utilizzo di rete metallica dotata di zavorre (Vedi F.01)	pag.	74
F.02	Demolizioni	pag.	75
F.02.01	Smontaggio e ricollocamento di porta metallica	pag.	75
F.02.02	Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume	pag.	76
F.02.03	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	pag.	77
F.03	Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere	pag.	77
F.03.01	Esecuzione dello scavo di scoticamento	pag.	77
F.03.02	Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio	pag.	79
F.03.03	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	pag.	80
F.03.04	Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava	pag.	81
F.03.05	Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile	pag.	82
F.03.06	Compattazione del piano di posa	pag.	83
F.03.07	Movimentazione e posa dello strato in geotessile	pag.	83
F.03.08	Stesa del materiale e formazione strati	pag.	84
F.03.09	Compattazione per strati	pag.	85
F.03.10	Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti	pag.	85
F.03.11	Posa pozzetti, chiusini,	pag.	86
F.04	Opere in calcestruzzo	pag.	87
F.04.01	Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a	pag.	87
F.04.02	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	pag.	88
F.04.03	Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	pag.	89
F.04.04	Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli/massetti	pag.	90
F.04.05	Getto in cls con autobetoniera e autopompa	pag.	90
F.04.06	Vibrazione del getto fondazioni/cordoli	pag.	91
F.07	Smobilizzo del cantiere	pag.	94
F.07.01	Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	pag.	94

IMPRESA:

IMPRESA 2

Per la realizzazione di:

IMPRESA 2. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IRRORAZIONE

Analisi fasi di lavoro

F.05	Realizzazione impianto di irrigazione	pag.	91
F.05.01	Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate	pag.	91
F.05.02	Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc	pag.	91

IMPRESA:

IMPRESA 3

Per la realizzazione di:

IMPRESA 3. REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA.

Analisi fasi di lavoro

F.06	Posa in opera Manto in erba sintetica	pag.	92
F.06.01	Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli	pag.	92
F.06.02	Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)	pag.	93
F.06.03	Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione	pag.	93

INDICE GENERALE

1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (All. XV § 2.1.2.a - § 2.1.2.b D.Lgs 81/08)	pag.	3
1.1) DATI GENERALI	pag.	3
1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA	pag.	3
1.3) IMPRESE	pag.	4
2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (All. XV § 2.1.2.c D.Lgs. 81/08)	pag.	5
2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 - § 2.2.1 D.Lgs 81/08)	pag.	5
2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	pag.	5
2.1.2) LAYOUT DEL CANTIERE	pag.	5
2.1.3) RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO	pag.	5
2.1.4) RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO	pag.	5
2.1.5) CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI	pag.	5
2.1.6) URBANISTICA	pag.	6
2.1.7) LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE	pag.	6
2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08)	pag.	7
2.2.1) RECINZIONE DI CANTIERE	pag.	7
2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE	pag.	7
2.2.3) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE	pag.	7
2.2.4) SERVIZI	pag.	7
2.2.4.1) Servizi igienico-assistenziali	pag.	7
2.2.4.2) Servizi sanitari e di primo soccorso	pag.	8
2.2.5) VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE	pag.	8
2.2.6) IMPIANTI	pag.	8
2.2.6.1) Reti principali di elettricità	pag.	8
2.2.6.2) Impianto di messa a terra	pag.	8
2.2.6.3) Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	pag.	8
2.2.6.4) Illuminazione di cantiere	pag.	8
2.2.6.5) Reti principali idriche	pag.	8
2.2.6.6) Reti principali di gas	pag.	8
2.2.6.7) Reti principali fognarie	pag.	8
2.2.6.8) Impianto di ventilazione di cantiere	pag.	8
2.2.6.9) Reti principali di altro tipo (completare con definizione)	pag.	8
2.2.7) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.	pag.	8
2.2.7.1) Impianti fissi	pag.	9
2.2.7.2) Mezzi	pag.	9
2.2.7.3) Materiali	pag.	11
2.2.7.4) Attrezzature	pag.	13
2.2.7.5) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)	pag.	15
2.2.8) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI	pag.	22
2.2.9) MAGAZZINI E DEPOSITI DI CANTIERE	pag.	23
2.2.10) AREE DI SOSTA DEI MEZZI	pag.	23
2.2.11) PARCHEGGIO DIPENDENTI	pag.	23
2.2.12) POSTI FISSI DI LAVORO	pag.	23
2.2.13) GESTIONE RIFIUTI	pag.	23
2.2.13.1) Stoccaggio dei rifiuti	pag.	23
2.2.13.2) Smaltimento dei rifiuti	pag.	23
2.2.14) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI	pag.	23
2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)	pag.	26
2.3.1) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI	pag.	26
2.3.2) PRESENZA ORDIGNI BELLCI	pag.	26
2.3.3) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO	pag.	26
2.3.4) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE	pag.	26
2.3.5) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI	pag.	26
2.3.6) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI IN TRANSITO	pag.	28
2.3.7) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	pag.	30
2.3.8) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE	pag.	30
2.3.9) MISURE CONTRO IL RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE	pag.	33
2.3.10) MISURE PER ASSICURARE LA SALUBRITÀ DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA	pag.	33
2.3.11) MISURE PER ASSICURARE LA STABILITÀ DELLE VOLTE E DELLE PARETI DELLE GALLERIE	pag.	33
2.3.12) MISURE DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI	pag.	33
2.3.13) MISURE CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO	pag.	33
2.3.14) MISURE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	pag.	34
2.3.15) DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	pag.	34
2.3.16) MEZZI	pag.	35
2.3.17) ATTREZZATURE	pag.	53
2.3.18) MATERIALI	pag.	62
2.3.19) DPI	pag.	73
2.3.20) FASI DI LAVORO	pag.	74
3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)	pag.	95
3.1) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	pag.	95
3.2) GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO	pag.	95
3.3) PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO	pag.	96
4) MODALITÀ ORGANIZZATIVE (All. XV § 2.1.2.g D.Lgs 81/08)	pag.	98
4.1) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI	pag.	99
5) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.1.2.i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08)	pag.	102

Indice ANALISI DELLE LAVORAZIONI

F.01	Accantieramento generale	pag.	74
F.01.01	Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno /utilizzo di rete metallica dotata di zavorre (Vedi F.01)	pag.	74
F.02	Demolizioni	pag.	75
F.02.01	Smontaggio e ricollocamento di porta metallica	pag.	75
F.02.02	Demolizione e rimozione pavimentazioni in bitume	pag.	76
F.02.03	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	pag.	77
F.03	Scavi per realizzazione drenaggio verticale/ realizzazione tubazioni primarie e secondarie, formazione canalette e altre opere	pag.	77
F.03.01	Esecuzione dello scavo di scoticamento	pag.	77
F.03.02	Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione drenaggio	pag.	79
F.03.03	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	pag.	80
F.03.04	Costituzione di vespaio, sottofondo drenante, con materiale di cava	pag.	81
F.03.05	Movimentazione e collocazione corrugati in pvc con telo geotessile	pag.	82
F.03.06	Compattazione del piano di posa	pag.	83
F.03.07	Movimentazione e posa dello strato in geotessile	pag.	83
F.03.08	Stesa del materiale e formazione strati	pag.	84
F.03.09	Compattazione per strati	pag.	85
F.03.10	Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti	pag.	85
F.03.11	Posa pozzetti, chiusini,	pag.	86
F.04	Opere in calcestruzzo	pag.	87
F.04.01	Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per formazione plinti e altre opere in c.a	pag.	87
F.04.02	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	pag.	88
F.04.03	Collocazione e rimozione delle cassature in legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	pag.	89
F.04.04	Allestimento e posa dell'armatura fondazioni/cordoli/massetti	pag.	90
F.04.05	Getto in cls con autobetoniera e autopompa	pag.	90
F.04.06	Vibrazione del getto fondazioni/cordoli	pag.	91
F.05	Realizzazione impianto di irrigazione	pag.	91
F.05.01	Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate	pag.	91
F.05.02	Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, irrigatori, pozzetti, ecc	pag.	91
F.06	Posa in opera Manto in erba sintetica	pag.	92
F.06.01	Movimentazione e collocazione in opera dei rotoli	pag.	92
F.06.02	Posa in opera del manto in erba sintetica (stesa e fissaggio al suolo)	pag.	93
F.06.03	Realizzazione dell'intaso di stabilizzazione	pag.	93
F.07	Smobilizzo del cantiere	pag.	94
F.07.01	Smantellamento di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno/utilizzo di rete metallica dotata di zavorre	pag.	94



AREA SOSTA AUTOMEZZI

Comune di MOGORO

Provincia di OR

OGGETTO: RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIUOCO IN ERBA
ARTIFICIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE CONNESSE

COMMITTENTE: Unione dei comuni Parte Montis

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	
Oneri della sicurezza	
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Costo complessivo dell'opera	

Masullas , li 28/02/2018

Il Progettista:
Ing. Marcello Vacca

Il Coordinatore per la progettazione:
Ing. Marcello Vacca

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	s.0001	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A stima		50,00			
		Sommano s.0001	m	50,00	€ 0,35		€ 17,50
2	s.0002	Noleggio Recinzione di cantiere eseguita con elementi prefabbricati in rete metallica, di altezza minima, misurata dal piano di calpestio pari a 2 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il A Riportare:					€ 17,50

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
3	s.0007	Riporto: taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.					€ 17,50
		Recinzione area di sosta mezzi e deposito materiali 6 x 120		720,00			
		Delimitazione scavo per pozzetto diaframmato 1 x 12		12,00			
		Sommano s.0002	m	732,00	€ 1,35		€ 988,20
		Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente, costo di utilizzo mensile: Limite di velocità 10 km/h (per tutta la durata del cantiere) 2x6		12,00			
4	s.0008	Cartelli obbligo uso DPI (per tutta la durata del cantiere) 2x8x6		96,00			
		Sommano s.0007	cad	108,00	€ 0,90		€ 97,20
5	s.0009	Cartelli di divieto (colore rosso o blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente, costo di utilizzo mensile. Divieto di accesso ai non addetti ai lavori (per tutta la durata del cantiere) 2x6		12,00			
		Sommano s.0008	cad	12,00	€ 0,90		€ 10,80
5	s.0009	Cartelli di indicazione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente costo di A Riportare:					€ 1.113,70

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA								
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
6	s.0011	Riporto: utilizzo mensile. Cartello di cantiere 1x6 Cassetta di medicazione 1x6 Segnale estintore 1x6 Sommano s.0009					€ 1.113,70	
		6,00						
		6,00						
		6,00						
		cad	18,00	€ 0,90	€ 16,20			
			Indennità per l'individuazione di cavi e condutture interferenti nelle aree di laovoro, per rilievi, calcoli e misure necessarie alla sicurezza.	cad	1,00	€ 60,20	€ 60,20	
					1,00			
		7	s.0012	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: cuffia antirumore ad alto potere isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli elevati di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250 g. confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB. Costo di utilizzo mensile. Per 6 operai per tutta la durata del cantiere (6 mesi) 6x6 Sommano s.0012	cad		€ 2,50	€ 90,00
						36,00		
36,00								
8	s.0013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: scarpa a norma UNI EN 345, classe S3,puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensita' (antiolio, antiacido). Costo di utilizzo mensile Per 6 operai per tutta la durata del cantiere (6 mesi) 6x6 A Riportare:				€ 1.280,10		
				36,00				
				36,00				

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		36,00			€ 1.280,10
		Sommano s.0013	cad	36,00	€ 3,00		€ 108,00
9	s.0014	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio. costo di utilizzo mensile. Per 6 operai per tutta la durata del cantiere (6 mesi) 6x6		36,00			
		Sommano s.0014	cad	36,00	€ 0,60		€ 21,60
10	s.0015	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali perinserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g. Costo di utilizzo mensile. Per 6 operai per tutta la durata del cantiere (6 mesi) 6x6		36,00			
		Sommano s.0015	cad	36,00	€ 0,50		€ 18,00
11	s.0016	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: maschera protettiva con filtro antipolvere in classe P3. Costo di utilizzo mensile. Per 6 operai per tutta la durata del cantiere (6 mesi) 6x6		36,00			
		Sommano s.0016	cad	36,00	€ 1,00		€ 36,00
12	s.0017	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 guanti isolanti elettrici a doppia protezione isolante, classe 00; costo di utilizzo mensile. Per 2 operai per 1 mese 2x1		2,00			
		A Riportare:		2,00			€ 1.463,70

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
13	s.0019	Riporto:		2,00			€ 1.463,70
		Sommano s.0017	cad	2,00	€ 2,20		€ 4,40
		Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 81/2008 e succ. mod.ii.. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.388.					
14	s.0020	Per tutta la durata del cantiere (6 mesi)		6,00			
		Sommano s.0019	cad	6,00	€ 12,00		€ 72,00
		Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.. illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro. verifica del cronoprogramma. consegna di materiale informativo ai lavoratori. criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori). approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione, prezzo per ciascuna riunione. Prima dell'inizio dei lavori.					
ImpC IL IA IS		Riunione di coordinamento iniziale		1,00			
		Sommano s.0020	caf	1,00	€ 59,90		€ 59,90
		Totale importo costi della sicurezza					€ 1.600,00
		Importo presunto dei lavori					
		Importo lavori a base d'appalto					€ -1.600,00
		Incidenza percentuale dei costi della sicurezza				0,00%	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	INCID.
	Altro	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00		100,00%
	TOTALE	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00		100,00%